



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



คำนำ


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล รวบรวมข้อมูลที่สำนัก/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ ส่วนที่ 2 คือ การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนัก/กองทราบและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ และผลการดำเนินโครงการที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายฯ และที่จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน กำหนดให้ส่งภายใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

บัดนี้ งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



สารบัญ

หน้า 1

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

หน้า 6

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

หน้า 7

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

หน้า 9

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

หน้า 10

รายงานผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ และจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

หน้า 46

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินกู้ยืมสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ((ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

หน้า 52

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)




แผนภูมิแสดง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

หน่วย : ร้อยละ



← แผนงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2/2566

รายจ่ายประจำร้อยละ 55 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 45 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 50 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	127,817,600.00	1,806,050.00	1,006,050.00	5,668,279.78	37,621,992.18	85,327,328.04	33.66	
	รายจ่ายประจำ	123,756,600.00	1,440,050.00	1,006,050.00	5,356,279.78	37,621,992.18	81,212,328.04	34.61	
	- งานบริหารทั่วไป	74,947,800.00	1,089,050.00	955,050.00	4,246,057.41	22,647,167.32	48,188,575.27		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,886,500.00	-	-	196,705.48	1,361,339.00	3,328,455.52		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	43,089,600.00	336,000.00	36,000.00	860,516.89	13,375,426.96	29,153,656.15		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	832,700.00	15,000.00	15,000.00	53,000.00	238,058.90	541,641.10		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,061,000.00	366,000.00	-	312,000.00	-	4,115,000.00	7.05	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,061,000.00	366,000.00	-	312,000.00	-	4,115,000.00		สป./กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	32,571,000.00	4,957,500.00	823,500.00	855,097.42	8,906,685.97	26,943,216.61	26.60	
	รายจ่ายประจำ	32,571,000.00	823,500.00	823,500.00	855,097.42	8,906,685.97	22,809,216.61	29.97	
	- งานเทศกิจ	11,033,000.00	32,000.00	32,000.00	311,525.20	3,296,148.83	7,425,325.97		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,184,400.00	373,500.00	373,500.00	306,848.12	4,443,274.84	11,434,277.04		
	- งานจราจร	5,353,600.00	418,000.00	418,000.00	236,724.10	1,167,262.30	3,949,613.60		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,134,000.00	-	-	-	4,134,000.00	-	
	-งานจราจร (ครุภัณฑ์)		4,134,000.00				4,134,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	318,098,640.00	1,544,400.00	1,155,900.00	7,694,376.51	113,381,914.13	197,410,849.36	38.02	
	รายจ่ายประจำ	317,628,640.00	1,185,000.00	1,155,900.00	7,641,076.51	113,381,914.13	196,634,749.36	38.10	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,401,060.00	-	-	245,425.55	2,583,606.68	5,572,027.77		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,382,000.00	510,000.00	820,900.00	6,872,442.50	60,136,541.91	106,062,115.59		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	129,106,480.00	565,000.00	180,000.00	455,206.47	49,169,234.74	79,867,038.79		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,739,100.00	110,000.00	155,000.00	68,001.99	1,492,530.80	5,133,567.21		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	470,000.00	359,400.00	-	53,300.00	-	776,100.00	6.43	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	-	254,500.00	-	53,300.00	-	201,200.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	470,000.00	-	-	-	-	470,000.00		สำนักงานการศึกษา
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	104,900.00	-	-	-	104,900.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	73,748,500.00	1,652,500.00	3,254,000.00	2,260,934.56	23,316,628.57	46,569,436.87	35.45	
	รายจ่ายประจำ	73,256,000.00	1,334,000.00	3,254,000.00	2,069,138.56	23,316,628.57	45,950,232.87	35.59	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,851,000.00	625,000.00	2,013,000.00	257,129.34	4,270,633.20	7,935,237.46		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,640,500.00	151,000.00	518,000.00	664,328.15	4,844,731.44	13,764,440.41		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,764,500.00	558,000.00	723,000.00	1,147,681.07	14,201,263.93	24,250,555.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	492,500.00	318,500.00	-	191,796.00	-	619,204.00	23.65	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	92,500.00	-	92,500.00	-	-		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	100,000.00	133,500.00	-	99,296.00	-	134,204.00		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	392,500.00	92,500.00	-	-	-	485,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,795,700.00	800,000.00	-	215,134.27	4,210,484.32	8,170,081.41	35.14	
	รายจ่ายประจำ	11,795,700.00	800,000.00	-	215,134.27	4,210,484.32	8,170,081.41	35.14	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,797,700.00	-	-	17,962.38	1,830,142.22	2,949,595.40		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,998,000.00	800,000.00	-	197,171.89	2,380,342.10	5,220,486.01		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	150,711,810.00	10,088,700.00	2,437,700.00	17,475,568.67	51,335,061.21	89,552,180.12	43.45	
	รายจ่ายประจำ	150,711,810.00	4,881,700.00	2,437,700.00	17,460,568.67	51,335,061.21	84,360,180.12	44.92	
	- งานไฟฟ้าและประปา	360,510.00	-	-	-	180,243.67	180,266.33		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,818,100.00	500,000.00	-	153,670.17	4,310,934.15	6,853,495.68		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,666,100.00	2,545,700.00	1,676,700.00	15,906,839.64	40,915,502.69	66,712,757.67		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	16,867,100.00	1,836,000.00	761,000.00	1,400,058.86	5,928,380.70	10,613,660.44		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	5,207,000.00	-	15,000.00	-	5,192,000.00	0.29	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ครุภัณฑ์)	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	-	3,007,000.00	-	15,000.00	-	2,992,000.00		สำนักช่าง
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	1,557,601.96	2,201,943.00	10,020,355.04	27.28	
	รายจ่ายประจำ	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	1,557,601.96	2,201,943.00	10,020,355.04	27.28	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	1,557,601.96	2,201,943.00	10,020,355.04		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	26,097,800.00	1,060,000.00	1,260,000.00	2,130,729.16	9,076,496.48	14,690,574.36	43.27	
	รายจ่ายประจำ	26,097,800.00	990,000.00	1,260,000.00	2,130,729.16	9,076,496.48	14,620,574.36	43.39	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,400.00	440,000.00	690,000.00	241,556.16	735,407.80	7,591,436.04		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,291,200.00	50,000.00	70,000.00	15,734.00	7,701,008.68	4,554,457.32		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,988,200.00	500,000.00	500,000.00	1,873,439.00	640,080.00	2,474,681.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	
	- งานศาสนาฯ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00		สำนักช่าง
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	191,438,350.00	55,574,819.00	67,022,819.00	3,656,945.48	18,356,318.33	157,977,086.19	12.23	
	รายจ่ายประจำ	67,647,800.00	1,056,000.00	2,023,300.00	3,656,945.48	18,356,318.33	44,667,236.19	33.01	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,294,300.00	70,000.00	237,300.00	87,244.06	2,508,525.39	5,531,230.55		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	59,353,500.00	986,000.00	1,786,000.00	3,569,701.42	15,847,792.94	39,136,005.64		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	123,790,550.00	54,518,819.00	64,999,519.00	-	-	113,309,850.00	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ค่า	-	167,300.00	-	-	-	167,300.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	123,790,550.00	54,351,519.00	64,999,519.00	-	-	113,142,550.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	7,573,500.00	-	-	445,194.90	3,014,913.27	4,113,391.83	45.69	
	รายจ่ายประจำ	7,573,500.00	-	-	445,194.90	3,014,913.27	4,113,391.83	45.69	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	7,573,500.00	-	-	445,194.90	3,014,913.27	4,113,391.83		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,222,600.00	490,000.00	595,000.00	112,095.00	808,314.26	2,197,190.74	29.52	
	รายจ่ายประจำ	3,222,600.00	490,000.00	595,000.00	112,095.00	808,314.26	2,197,190.74	29.52	
	- งานตลาดสด	675,500.00	-	-	16,920.00	186,036.00	472,544.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,547,100.00	490,000.00	595,000.00	95,175.00	622,278.26	1,724,646.74		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	233,144,600.00	81,000.00	500,000.00	237,344.00	92,275,833.34	140,212,422.66	39.75	
	- รายจ่ายประจำ	233,144,600.00	81,000.00	500,000.00	237,344.00	92,275,833.34	140,212,422.66	39.75	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,190,000,000.00	78,119,969.00	78,119,969.00	42,309,301.71	364,506,585.06	783,184,113.23	34.19	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,061,185,950.00	13,146,250.00	13,120,450.00	41,737,205.71	364,506,585.06	654,967,959.23	38.28	
	รวมงบลงทุน	128,814,050.00	64,973,719.00	64,999,519.00	572,096.00	-	128,216,154.00	0.44	

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีทั้งหมด 263 โครงการ
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 378,712,959.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 237 โครงการ งบประมาณ 327,729,959 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43	174,117,029.00	180,242.25	-	-	-	25	75,035,510.00	180,242.25	17	34,081,519.00	1	65,000,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	5	3,550,000.00	2,144,900.00	-	-	-	3	2,900,000.00	2,144,900.00	1	650,000.00	1	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	770,000.00	181,660.000000	-	-	-	4	770,000.00	181,660.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	119	25,593,530.00	6,716,859.69	2	3,700,000.00	3,693,120.00	25	11,922,730.00	3,023,739.69	92	9,970,800.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	50	120,977,400.00	44,935,964.49	6	9,280,000.00	7,440,021.68	31	104,797,400.00	37,495,942.81	10	6,720,000.00	3	180,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	17	2,722,000.00	575,979.00	2	637,000.00	359,195.00	7	975,000.00	216,784.00	8	1,110,000.00	-	-
รวม	238	327,729,959.00	54,735,605.43	10	13,617,000.00	11,492,336.68	95	196,400,640.00	43,243,268.75	128	52,532,319.00	5	65,180,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			4.20			39.92			53.78		2.10
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 50,983,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	50,983,000.00	-	-	-	-	16	27,575,000.00	-	9	23,408,000.00	-	-
รวม	25	50,983,000.00	-	-	-	-	16	27,575,000.00	-	9	23,408,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			64.00			36.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	263	378,712,959.00	54,735,605.43	10	13,617,000.00	11,492,336.68	111	223,975,640.00	43,243,268.75	137	75,940,319.00	5	65,180,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			3.80			42.21			52.09		1.90


แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

จำนวนโครงการ




แผนภูมิแสดง

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)



ยังไม่ดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการเสร็จ



ยกเลิก

ตารางแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
ดำเนินการเสร็จสิ้น	10	3.80
ระหว่างดำเนินการ	111	42.21
ยังไม่ดำเนินการ	137	52.09
ยกเลิก	5	1.90
รวม	263	100.00

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	127,817,600.00	1,806,050.00	1,006,050.00	5,668,279.78	37,621,992.18	85,327,328.04	33.66	
	รายจ่ายประจำ	123,756,600.00	1,440,050.00	1,006,050.00	5,356,279.78	37,621,992.18	81,212,328.04	34.61	
	- งานบริหารทั่วไป	74,947,800.00	1,089,050.00	955,050.00	4,246,057.41	22,647,167.32	48,188,575.27		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,886,500.00	-	-	196,705.48	1,361,339.00	3,328,455.52		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	43,089,600.00	336,000.00	36,000.00	860,516.89	13,375,426.96	29,153,656.15		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	832,700.00	15,000.00	15,000.00	53,000.00	238,058.90	541,641.10		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,061,000.00	366,000.00	-	312,000.00	-	4,115,000.00	7.05	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,061,000.00	366,000.00	-	312,000.00	-	4,115,000.00		สป./กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	32,571,000.00	4,957,500.00	823,500.00	855,097.42	8,906,685.97	26,943,216.61	26.60	
	รายจ่ายประจำ	32,571,000.00	823,500.00	823,500.00	855,097.42	8,906,685.97	22,809,216.61	29.97	
	- งานเทศกิจ	11,033,000.00	32,000.00	32,000.00	311,525.20	3,296,148.83	7,425,325.97		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,184,400.00	373,500.00	373,500.00	306,848.12	4,443,274.84	11,434,277.04		
	- งานจราจร	5,353,600.00	418,000.00	418,000.00	236,724.10	1,167,262.30	3,949,613.60		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,134,000.00	-	-	-	4,134,000.00	-	
	-งานจราจร (ครุภัณฑ์)		4,134,000.00				4,134,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	318,098,640.00	1,544,400.00	1,155,900.00	7,694,376.51	113,381,914.13	197,410,849.36	38.02	
	รายจ่ายประจำ	317,628,640.00	1,185,000.00	1,155,900.00	7,641,076.51	113,381,914.13	196,634,749.36	38.10	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,401,060.00	-	-	245,425.55	2,583,606.68	5,572,027.77		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,382,000.00	510,000.00	820,900.00	6,872,442.50	60,136,541.91	106,062,115.59		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	129,106,480.00	565,000.00	180,000.00	455,206.47	49,169,234.74	79,867,038.79		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,739,100.00	110,000.00	155,000.00	68,001.99	1,492,530.80	5,133,567.21		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	470,000.00	359,400.00	-	53,300.00	-	776,100.00	6.43	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	-	254,500.00	-	53,300.00	-	201,200.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	470,000.00	-	-	-	-	470,000.00		สำนักงานการศึกษา
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	104,900.00	-	-	-	104,900.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	73,748,500.00	1,652,500.00	3,254,000.00	2,260,934.56	23,316,628.57	46,569,436.87	35.45	
	รายจ่ายประจำ	73,256,000.00	1,334,000.00	3,254,000.00	2,069,138.56	23,316,628.57	45,950,232.87	35.59	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,851,000.00	625,000.00	2,013,000.00	257,129.34	4,270,633.20	7,935,237.46		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,640,500.00	151,000.00	518,000.00	664,328.15	4,844,731.44	13,764,440.41		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,764,500.00	558,000.00	723,000.00	1,147,681.07	14,201,263.93	24,250,555.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	492,500.00	318,500.00	-	191,796.00	-	619,204.00	23.65	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	92,500.00	-	92,500.00	-	-		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	100,000.00	133,500.00	-	99,296.00	-	134,204.00		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	392,500.00	92,500.00	-	-	-	485,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,222,600.00	490,000.00	595,000.00	112,095.00	808,314.26	2,197,190.74	29.52	
	รายจ่ายประจำ	3,222,600.00	490,000.00	595,000.00	112,095.00	808,314.26	2,197,190.74	29.52	
	- งานตลาดสด	675,500.00	-	-	16,920.00	186,036.00	472,544.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,547,100.00	490,000.00	595,000.00	95,175.00	622,278.26	1,724,646.74		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบบกลาง	233,144,600.00	81,000.00	500,000.00	237,344.00	92,275,833.34	140,212,422.66	39.75	
	- รายจ่ายประจำ	233,144,600.00	81,000.00	500,000.00	237,344.00	92,275,833.34	140,212,422.66	39.75	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,190,000,000.00	78,119,969.00	78,119,969.00	42,309,301.71	364,506,585.06	783,184,113.23	34.19	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,061,185,950.00	13,146,250.00	13,120,450.00	41,737,205.71	364,506,585.06	654,967,959.23	38.28	
	รวมงบลงทุน	128,814,050.00	64,973,719.00	64,999,519.00	572,096.00	-	128,216,154.00	0.44	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน กาญจนาวิถี 16 ซอย 4	68,040.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		34,015.50	34,024.50	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน เกษม 43 เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47	118,390.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		59,193.47	59,196.53	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ตลาดล่าง 26 แยกขวา 2	39,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		19,781.63	19,788.37	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ปากน้ำ 5	57,940.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		28,967.58	28,972.42	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน คลองฉนาก	76,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		38,284.07	38,285.93	✓	
6	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	-	-	พ.ย.65-เม.ย.66		จัดทำรูปแบบรายการและ ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำน้ำ		-	660,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	720,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางบ้านบางหลาและศูนย์เรียนรู้ (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)	19,980,000.00	-	-	ม.ค.66-ธ.ค.68		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	19,980,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน ดอนนาก จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	-	-	ก.พ.66-ส.ค.67		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	9,100,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงสะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)	65,000,000.00	-	-	พ.ค.66-ส.ค.68		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน			65,000,000.00		
11	โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)	26,000,000.00	-	-	มี.ค.66-ก.พ.67		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	26,000,000.00	✓	
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	-	-	พ.ย.65-เม.ย.66	✓			-	2,500,000.00		✓
13	โครงการขยายเขตประปา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,680,519.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	1,680,519.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	187,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	187,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	937,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	937,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	814,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.67		เขียนแบบ ออกแบบ		-	814,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	555,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	555,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	756,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	756,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,026,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	4,026,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,854,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	1,854,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	779,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	779,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,341,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	2,341,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	355,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	355,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,857,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,857,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,877,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,877,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,978,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,978,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนสวนถั่ว 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	141,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	141,000.00	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,513,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	3,513,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,960,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,960,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	4,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	549,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	549,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนวดี 1 แยก 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	970,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	970,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนวดี 1 แยก 4 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	729,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	729,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนวดี 16 แยก 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	619,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	619,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนวดี 35/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	147,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	147,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำบ้าน มะขาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,130,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,130,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 26 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,927,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	2,927,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	929,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	929,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกั้นน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,800,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	1,800,000.00	✓	
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดา ราษฎร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	2,000,000.00	✓	
41	โครงการขยายผิวจราจรถนนตอนนอก ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	5,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำราคากลาง ในระบบ e-GP		-	5,000,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,950,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	1,950,000.00		✓
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	436,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	436,000.00		✓
รวม		174,117,029.00	-	-					180,242.25	173,936,786.75		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเค้กดาว/สวีตปีใหม่	500,000.00	500,000.00	-	ต.ค.65-ก.พ.66		ยกเลิกโครงการ งดกิจกรรมรื่นเริง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนที ราเทพยวดี กรมหลวงราชสา ริณีสรีพัชร มหาวัชรราชธิดา	-	-			
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์	316,700.00	383,300.00	✓		
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์	88,200.00	211,800.00	✓		
47	โครงการยื่นหัวแหลมทางสงกรานต์	500,000.00	-	150,000.00	ม.ค.-มี.ย.66	✓		-	650,000.00		✓	
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,750,000.00	-	150,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรม สวนเรืองแสง	1,740,000.00	160,000.00	✓		
รวม		3,550,000.00	500,000.00	500,000.00				2,144,900.00	1,405,100.00			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
49	โครงการลดโลกร้อนกับ นครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เชิญชวนเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 15 มีนาคม 2566	51,290.00	148,710.00	✓		
50	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ตรวจคุณภาพน้ำ ทุกเดือนและติดตามผล การเฝ้าระวังคุณภาพ อากาศ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	-	200,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
51	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ รำคาญตามแนวทางพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว		-	70,000.00	✓	
52	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการดำเนิน กิจกรรม		130,370.00	169,630.00	✓	
รวม		770,000.00	-	-					181,660.00	588,340.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
53	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	50,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	50,000.00	✓	
54	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	-	-	ธ.ค.65-เม.ย.66		ดำเนินการอีกครั้ง ในช่วงเทศกาล สงกรานต์		2,415.00	47,585.00	✓	
55	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	-	-	ม.ค.-ก.พ.66	✓			-	50,000.00		✓
56	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	-	-	พ.ย.65-พ.ค.66		จัดกิจกรรมมหกรรม สุขภาพ เมื่อวันที่ 25-26 ก.พ. 2566		208,200.00	993,100.00	✓	
57	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดประชุมประจำเดือน วันที่ 15 ก.พ. 2566		26,400.00	52,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
58	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		แก้ไขแผนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการ จัดสรรงบประมาณ ประจำปี		-	200,000.00	✓	
59	โครงการรณรงค์การควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66		อนุมัติดำเนินโครงการ แล้ว		-	200,000.00	✓	
60	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
61	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	-	-	ธ.ค.65-มี.ค.66			✓	93,120.00	6,880.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
62	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมตรวจฟันหญิง ตั้งครรภ์ , ตรวจฟันและ ทาฟลูออไรด์ในเด็กที่มา รับวัคซีน		57,000.00	-	✓	
63	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		36,400.00	163,600.00	✓	
64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	700,000.00	✓	
65	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลางสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66		แก้ไขแผนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการ จัดสรรงบประมาณ ประจำปี		-	400,000.00	✓	
66	โครงการช่วยเหลือการติดแอดส์ จากแม่สู่ลูกสภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66		แก้ไขแผนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการ จัดสรรงบประมาณ ประจำปี		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
67	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) ในชุมชน/หมู่บ้าน ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66		แก้ไขแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณประจำปี		-	200,000.00	✓	
68	โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปนสถาน (เตาเผาศพ)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		ขั้นตอนการเบิกจ่าย		-	2,000,000.00	✓	
69	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	พ.ย.-ธ.ค.65		จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้สถานที่หลักสูตร "สูงวัยเข้มแข็งใส่ใจพัฒนาตนเอง"		789,710.00	10,290.00	✓	
70	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	170,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	170,000.00		✓
71	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ส.ค.66		จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เกษตรกรเมือง"		41,265.00	208,735.00	✓	
72	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		ประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน		-	50,000.00		✓
73	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
74	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		ขออนุมัติจัดฝึกอบรมและ ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	-	500,000.00	✓		
75	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	มิ.ย.-66	✓		-	80,000.00	✓		
76	โครงการพัฒนาบันทึกพิกัดแผนที่ทาง ภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	64,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓		-	64,000.00		✓	
77	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65		จัดจ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพ	9,999.69	0.31	✓		
78	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓		-	50,000.00	✓		
79	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ ที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓		-	50,000.00		✓	
80	โครงการบริการรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowance Registration)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓		-	50,000.00		✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
81	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		จัดฝึกอบรมและศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัด เพชรบุรี		559,310.00	240,690.00	✓	
82	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำ สตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ประชุมประธานกลุ่ม แกนนำสตรี ประจำเดือน ก.พ. 2566		6,200.00	93,800.00	✓	
83	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่ มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
84	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	มี.ค.-มิ.ย.66	✓			-	20,000.00	✓	
85	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66	✓			-	200,000.00		✓
86	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ สร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมบุคคล ต้นแบบในชุมชน พอดี ศรีสุราษฎร์		126,200.00	373,800.00	✓	
87	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนา ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กร ชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดฝึกอบรม และศึกษาเรียนรู้นอก สถานที่		756,650.00	593,350.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
88	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	ธ.ค.-65		จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านชุมชน สัมพันธ์		241,860.00	58,140.00	✓	
89	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	42,000.00		✓
90	โครงการส่งเสริมและพัฒนา การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย อย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	90,000.00	✓	
91	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน	150,000.00	-	-	เม.ย.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและ เครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
93	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
94	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา ระบบสวัสดิการสังคม	20,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	20,000.00		✓
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการ ซ่อมแซมเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชน หาดตาหยง	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงและจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบาง ทอง	77,400.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,400.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง /ชุมชนคลองฉนาก	67,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,600.00		✓
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพรและ เบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง	67,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,500.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	68,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,100.00		✓
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมบัว) /ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก (น้ำพริก ไตปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ) /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	61,900.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,900.00		✓
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด แฟนซี) /ชุมชนวัดโพธารวาส	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำสลัดชุดอาหารว่าง (สลัดโรล แซนวิช) และน้ำสมุนไพรมะนาว (กระเจี๊ยบ อัญชัญ ชিং) /ชุมชนเทศบาล	69,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,800.00		✓
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุต /ชุมชนดาปี	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (ขนมปุยฝ้ายแพนซี,ขนมชั้น ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลัวไส้ทุเรียน,ขนม ผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด)/ชุมชนวัด ไทร	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพันที่สีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนสหกรณ์ครู	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเทียนโบราณและ น้ำเก็กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ	50,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	50,100.00		✓
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชั้นน้ำตาล สด) และน้ำสมุนไพรมะนาว เพื่อสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเสื้อผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน /ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	56,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	56,600.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไวน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ ชุมชนราษฎร์อุทิศ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหน้าด่าน	69,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,500.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝั่งบางโปไม้	66,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,200.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ทำเครื่องมือประมงขายฝั่ง /ชุมชนบ้านบางหลา	75,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,200.00		✓
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การจัดสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	40,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	40,000.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน /ชุมชนตลาด	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเบเกอร์รี่ /ชุมชนเสาวลักษณ์	59,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	59,500.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกพื้นบ้าน (น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกตา แดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3	67,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,000.00		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล /ชุมชนหลังคั้ง	54,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	54,700.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาตุ๊ก /ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาสักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม /ชุมชนไทยสมุทร	36,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	36,800.00		✓
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ /ชุมชนวัดท่าทอง	49,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	49,300.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนกาญจนวิถีสรวมใจ	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด /ชุมชนโพหาวย	68,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน /ชุมชนบางกุ้ง	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนสันติสุข	70,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,600.00		✓
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกระเปาะกระจุดเคคูพาง /ชุมชนเปี่ยมสุข	70,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,700.00		✓
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำยาดมสมุนไพร /ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	65,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,300.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล /ชุมชนบางกุ้ง2	61,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,500.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าประดับอาคาร /ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การสานกระเปาะจากเส้นพลาสติก /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไต้ปลาแห้งและหมนต้ม /ชุมชนหน้าค่ายอส.	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร อินทรีย์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565) /ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปและถนอมอาหาร ไข่เค็มแห้งและปลาต้มเค็มรส /ชุมชนเมตตาธรรม	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพื้นที่แกวและเครื่องใช้ ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย /ชุมชนเพชรวิไลสา	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า /ชุมชนหนองบัว	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกกากหมู น้ำพริกกุ้งสด ไตปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้ /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด /ชุมชนเสรีไท	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำน้ำมันหอม ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเคอพาจ /ชุมชนวังเพชร	74,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	74,000.00		✓
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมูฝอยและคั่วกลิ้งไตปลาแห้ง /ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมูฝอยและหมูกระจก /ชุมชนตลาดดอนนก	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565) /ชุมชนเสม็ดเรียง	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย /ชุมชนบึงขุนทะเล	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเกษตรปลอดภัยในชุมชนเมือง /ชุมชนสิริสุข	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในปล่องป่อ /ชุมชนศรีวิชัย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเครื่องตีสมุนไพรรและขนมไทย /ชุมชนท่าแขก	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน /ชุมชนท่ากูบ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนนาเนียน	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกาแฟแก้วพ้อ/ชุมชนในลิ้ง	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพ้นท์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนมะขามเตี้ย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ /ชุมชนทุ่งน้อย	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไข่เค็มการแปรรูปอาหารจาก ไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพ้น้ำฟ้าปะเต๊ะ/ชุมชนบ้านบางใหญ่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
165	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ออกสำรวจ สุนัข/แมว และขึ้นทะเบียน		-	80,000.00	✓	
166	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนการจัดซื้อและ เบิกจ่าย		80,000.00	319,800.00	✓	
167	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัยใน วัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนการจัดซื้อและ เบิกจ่าย		82,130.00	117,870.00	✓	
168	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	2,007,500.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,007,500.00		✓
169	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	3,600,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
170	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,795,430.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		สำนักช่างรับรองแบบ แปลน		-	1,795,430.00	✓	
171	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	-	-	ต.ค.-65-ก.ย.66	✓			-	800,000.00		✓
รวม		25,593,530.00	-	-					6,716,859.69	18,876,670.31		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

172	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติตามที่แนวทางที่กำหนด		186,910.00	113,090.00	✓	
173	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน- ประถม)	29,084,400.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย , งานนอกระบบเบิกจ่ายเป็น งวด		13,135,946.30	15,948,453.70	✓	
174	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	51,210,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		20,134,151.51	31,076,448.49	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	898,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		235,200.00	663,600.00	✓	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านโพทวย	1,344,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		326,550.00	1,017,450.00	✓	
177	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสันติสุข	588,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		137,550.00	450,450.00	✓	
178	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสุขชน	462,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		118,650.00	343,350.00	✓	
179	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดกลางใหม่	966,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		212,100.00	753,900.00	✓	
180	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดท่าทอง	1,050,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		258,300.00	791,700.00	✓	
181	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโพธิ์นimit	1,461,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		336,000.00	1,125,600.00	✓	
182	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,809,150.00	5,540,850.00	✓	
183	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	300,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม		238,620.00	261,380.00	✓	
184	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ซื้อวัสดุทำกิจกรรมอ่าน ออกเขียนได้		37,420.00	262,580.00	✓	
185	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เบิกค่าวัสดุทำข้อสอบ ระหว่างภาค 2/2565		279,035.00	620,965.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
187	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66		จ้างทำเอกสารธุรการชั้น เรียนโรงเรียนในสังกัด		-	400,000.00		✓
188	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียน การสอน	80,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	68,160.00	11,840.00	✓	
189	โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ เทศบาล	100,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	
190	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	
191	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ วัดอุปสงฆ์โครงการ เข้าช้อนกับโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	100,000.00		
192	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ ท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
193	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	ม.ค.-66			✓	49,055.00	945.00	✓	
194	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำบล 1 โรงเรียน)	30,000.00	-	-	ม.ค.-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ วัดอุปสงฆ์ โครงการเข้าช้อนกับ โครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	30,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
195	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
196	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	50,000.00	-	-	มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่		-	50,000.00		
197	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศหลักเกณฑ์		-	700,000.00		✓
198	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิม พระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		คัดเลือกหนังสือตาม แบบสำรวจความ ต้องการจัดหาหนังสือ ของผู้ใช้บริการ		-	250,000.00	✓	
199	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมห้องสมุด เคลื่อนที่ ตามสถานศึกษา ในเขตเทศบาลฯ		-	100,000.00	✓	
200	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	486,768.00	63,232.00	✓	
201	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66		เตรียมรับสมัครและ จัดซื้อจัดจ้าง		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
202	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ	5,000,000.00	690,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	4,310,000.00		✓
203	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
204	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน	900,000.00	-	-	มี.ค.-พ.ค.66		เตรียมรับสมัคร		-	900,000.00	✓	
205	โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	200,000.00	✓	
206	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	500,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		50,360.00	449,640.00	✓	
207	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วม การแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	50,000.00	✓	
208	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	-	-	ธ.ค.65-ม.ค.66			✓	238,800.00	61,200.00	✓	
209	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	เม.ย.66	✓			-	650,000.00	✓	
210	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	ต.ค.66			✓	5,058,558.68	1,941,441.32	✓	
211	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,500,000.00	-	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	1,538,680.00	11,320.00	✓	
212	โครงการอุดหนุนมีสติอีกอม้าคู่ลอิสลาม	400,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
213	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ค.66	✓			-	10,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
214	โครงการก่อสร้างอ่างล้างอาหารนักเรียน	365,000.00	-	-	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	365,000.00	✓	
215	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคาร ประชาชนภูมิติ ๒,๓ - อาคารหลังคาคลุม ลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	1,157,000.00	✓	
216	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเมดิวิทยา) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,700,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	1,700,000.00	✓	
217	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	527,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	527,000.00	✓	
218	โครงการปรับปรุงปุ้กระเบื้องพื้นอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)(ตั้งจ่ายรายการใหม่)	422,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติซื้อ/จ้าง		-	422,000.00	✓	
219	โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องและติดตั้งวัสดุ แดนเลสหน้าอาคารประชาชนภูมิติ 3 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	111,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติซื้อ/จ้าง		-	111,000.00	✓	
220	โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ สื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	300,000.00	ก.พ.-พ.ค.66	✓			-	300,000.00	✓	
221	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	300,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	300,000.00	✓	
รวม		120,977,400.00	990,000.00	850,000.00					44,935,964.49	75,901,435.51		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
222	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	เม.ย.-65	✓			-	80,000.00	✓	
223	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
224	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		รวบรวมหัวข้อตามตัวชี้วัดเพื่อส่งข้อมูลประกวดภายในวันที่ 20 ก.พ. 66		-	40,000.00	✓	
225	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	400,000.00		✓
226	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	มี.ค.-66	✓			-	10,000.00	✓	
227	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		- จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เสร็จสิ้นแล้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 - การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น		140,094.00	209,906.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
228	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		- จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565	41,540.00	28,460.00	✓		
229	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	137,000.00	-	-	ก.พ.-มี.ค.66		✓	47,200.00	89,800.00	✓		
230	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	23,150.00	6,850.00	✓		
231	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดทำร่าง TOR เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป	-	250,000.00	✓		
232	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง YouTube	35,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Youtube	-	35,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
233	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ท้องถิ่น	200,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศตามจุดที่ กำหนด		12,000.00	188,000.00	✓	
234	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
235	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
236	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรม	40,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	40,000.00	✓	
237	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	311,995.00	188,005.00	✓	
238	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	80,000.00	✓	
รวม		2,722,000.00	-	-					575,979.00	2,146,021.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		327,729,959.00	1,490,000.00	1,350,000.00					54,735,605.43	272,854,353.57		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409	5,483,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		อยู่ระหว่างรอทำ สัญญา		-	5,483,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก STA 0+175-0+725	2,833,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		อยู่ระหว่างรอทำ สัญญา		-	2,833,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222	1,709,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		อยู่ระหว่างรอทำ สัญญา		-	1,709,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ STA 4+030-4+372	3,508,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,508,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 3	2,004,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,004,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 5	1,834,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,834,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียงเมือง 18	678,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	678,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	8,568,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,994,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,011,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,865,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	410,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	308,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	218,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	1,372,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ STA 0+000-0+875	4,224,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,224,000.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 2	968,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	968,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ 13	154,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	154,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 32/1	507,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	507,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 48/5	388,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	388,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม 13	2,373,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,373,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนแก้ว 2	219,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	219,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ 3/1	228,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	228,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 4	465,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	465,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	7,662,000.00	✓	
รวม		50,983,000.00					-	50,983,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 32 โครงการ

งบประมาณ 280,029,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	26,461,000.00	13,639,496.02	14	14,671,000.00	13,639,496.02	3	11,790,000.00	-	-	-	-	-
รวม	17	26,461,000.00	13,639,496.02	14	14,671,000.00	13,639,496.02	3	11,790,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			82.35			17.65			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	245,568,000.00	-	-	-	-	13	220,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	8,000,000.00	-	-	-	-	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	15	253,568,000.00	-	-	-	-	14	228,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			93.33			0.00		6.67	
รวมทั้งสิ้น	32	280,029,000.00	13,639,496.02	14	14,671,000.00	13,639,496.02	17	240,358,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			43.75			53.13			-		3.13	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	433,850.00	265,150.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,480,000.00	160,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,969,000.00	81,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค้าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	850,000.00	140,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,360,000.00	78,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,760,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	272,749.00	32,251.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	440,000.00	20,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	170,000.00	-		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลี้ยวเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,240,000.00	-		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	298,379.02	5,620.98		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	3,330,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	508,000.00	46,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	5,700,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	267,518.00	48,482.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	3,050,000.00	50,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,300,000.00	105,000.00		✓
รวม		26,461,000.00					13,639,496.02	12,821,503.98		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	6,500,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รังวัดที่ดินแล้ว รอหนังสืออุทคที่ดิน		-	9,000,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	6,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกำนันชื่น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	3,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	1,100,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	3,500,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,600,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	1,800,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	950,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	900,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าแจ้งให้ ทบทวนราคากลาง ใหม่		-	67,468,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าแจ้งให้ ทบทวนราคากลาง ใหม่		-	114,990,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน		-	25,000,000.00		
รวม		245,568,000.00					-	245,568,000.00		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
15	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	8,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการขอหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)		-	8,000,000.00	✓	
รวม		8,000,000.00					-	8,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		253,568,000.00					-	253,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 51 โครงการ

งบประมาณ 98,736,500 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 25,991,500 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	1	136,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	25,000,000.00	-	-	-	-	1	25,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	3	25,991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	1	25,000,000.00	-	-	-	1	136,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			33.33			0.00		33.33

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 72,745,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	59,263,000.00	-	-	-	-	41	58,914,000.00	-	-	-	1	349,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	7,200,000.00	-	-	-	-	2	7,200,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	-	-	-	-	2	5,535,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	247,000.00	98,800.00	-	-	-	1	247,000.00	98,800.00	-	-	-	-
รวม	48	72,745,000.00	98,800.00	-	-	-	47	72,396,000.00	98,800.00	-	-	1	349,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			-			97.92			0.00		2.08
รวม	51	98,736,500.00	898,800.00	1	855,000.00	800,000.00	48	97,396,000.00	98,800.00	-	-	2	485,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			1.96			94.12			0.00		3.92

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น								
1	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
2	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ (แดงอ่อนเดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00			✓	800,000.00	55,000.00
รวม		991,500.00	991,500.00				800,000.00	191,500.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
3	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ขั้นตอนทางพัสดุ		-	25,000,000.00
รวม		25,000,000.00	25,000,000.00				-	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,991,500.00	25,991,500.00				800,000.00	25,191,500.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ส่งผู้รับจ้างหยุดงาน		-	1,500,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		รอทำสัญญา		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1	349,000.00	349,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากข้อขัดข้องกับ งานท่อระบายน้ำ		-	349,000.00		
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	370,000.00	370,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	370,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3	542,000.00	542,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	542,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10	218,000.00	218,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	218,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11	143,000.00	143,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	143,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14	333,000.00	333,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	333,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1	51,000.00	51,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	51,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16	222,000.00	222,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	222,000.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18	99,000.00	99,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	99,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22	365,000.00	365,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	365,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนบ้านดอน	978,000.00	978,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	978,000.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนตันโพธิ์	965,000.00	965,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	965,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ	1,737,000.00	1,737,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	1,737,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสรีไท	915,000.00	915,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	915,000.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	2,100,000.00	2,100,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		จัดทำแบบรูปรายการ		-	2,100,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	746,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	439,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	433,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	697,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	112,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	218,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	504,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	241,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	694,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	631,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	571,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง	592,000.00	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	592,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา นัดรังวัด		-	800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	770,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,710,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,300,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,050,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	3,200,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	2,600,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,600,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	4,600,000.00	✓	
39	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		ทำหนังสือถึงการ ประปาขอความ อนุเคราะห์ออกแบบ ประมาณราคา		-	3,805,000.00	✓	
40	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย	15,000,000.00	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		ออกแบบและ เขียนแบบ		-	15,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
41	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนวน - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	600,000.00	ก.พ.-มี.ย.66		สำรวจ ออกแบบก่อสร้าง		-	600,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ร้านก๋ำป๋น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค.66		สำรวจ ออกแบบก่อสร้าง		-	1,700,000.00	✓	
รวม		59,263,000.00	59,263,000.00					-	59,263,000.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
43	โครงการก่อสร้างหอานพิกา	6,800,000.00	6,800,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		-	6,800,000.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรียาปี	400,000.00	400,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		-	400,000.00	✓	
รวม		7,200,000.00	7,200,000.00					-	7,200,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
45	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรียาปี	500,000.00	500,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		-	500,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00					-	500,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
46	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณราคา		-	2,700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
47	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณราคา		-	2,835,000.00	✓	
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00					0.00	5,535,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
48	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	247,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3 แล้ว อยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายงวดสุดท้าย		98,800.00	148,200.00		✓
รวม		250,000.00	247,000.00					98,800.00	148,200.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		72,748,000.00	72,745,000.00					98,800.00	72,646,200.00	-	-

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน กาญจนาวิถี 16 ซอย 4	68,040.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		34,015.50	34,024.50	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน เกษม 43 เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47	118,390.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		59,193.47	59,196.53	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ตลาดล่าง 26 แยกขวา 2	39,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		19,781.63	19,788.37	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ปากน้ำ 5	57,940.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		28,967.58	28,972.42	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน คลองฉนาก	76,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		38,284.07	38,285.93	✓	
6	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	-	-	พ.ย.65-เม.ย.66		จัดทำรูปแบบรายการและ ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำน้ำ		-	660,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	720,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางบ้านบางหลาและศูนย์เรียนรู้ (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)	19,980,000.00	-	-	ม.ค.66-ธ.ค.68		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	19,980,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน ดอนนาก จากสี่แยกคอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	-	-	ก.พ.66-ส.ค.67		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	9,100,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงสะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)	65,000,000.00	-	-	พ.ค.66-ส.ค.68		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน			65,000,000.00		
11	โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)	26,000,000.00	-	-	มี.ค.66-ก.พ.67		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	26,000,000.00	✓	
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	-	-	พ.ย.65-เม.ย.66	✓			-	2,500,000.00		✓
13	โครงการขยายเขตประปา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,680,519.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	1,680,519.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	187,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	187,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	937,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	937,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	814,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.67		เขียนแบบ ออกแบบ		-	814,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	555,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	555,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	756,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	756,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,026,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	4,026,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,854,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	1,854,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	779,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	779,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,341,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	2,341,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	355,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	355,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,857,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,857,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,877,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,877,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,978,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,978,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนสวนถั่ว 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	141,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	141,000.00	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,513,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	3,513,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,960,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,960,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	4,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถถนนปากน้ำ 8/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	549,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	549,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถถนนกาญจนวิถี 1 แยก 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	970,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	970,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถถนนกาญจนวิถี 1 แยก 4 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	729,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	729,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถถนนกาญจนวิถี 16 แยก 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	619,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	619,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถถนนกาญจนวิถี 35/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	147,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	147,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำบ้าน มะขาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,130,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,130,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถถนนชนเกษม 26 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,927,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	2,927,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	929,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	929,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกั้นน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,800,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	1,800,000.00	✓	
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดา ราษฎร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	2,000,000.00	✓	
41	โครงการขยายผิวจราจรถนนตอนนอก ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	5,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำราคากลาง ในระบบ e-GP		-	5,000,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,950,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	1,950,000.00		✓
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	436,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	436,000.00		✓
รวม		174,117,029.00	-	-					180,242.25	173,936,786.75		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเค้กดาว/สวีตปีใหม่	500,000.00	500,000.00	-	ต.ค.65-ก.พ.66		ยกเลิกโครงการ งดกิจกรรมรื่นเริง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนที ราเทพยวดี กรมหลวงราชสา ริยสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา		-	-		
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์		316,700.00	383,300.00	✓	
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์		88,200.00	211,800.00	✓	
47	โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	500,000.00	-	150,000.00	ม.ค.-มี.ย.66	✓			-	650,000.00		✓
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,750,000.00	-	150,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรม สวนเรืองแสง		1,740,000.00	160,000.00	✓	
รวม		3,550,000.00	500,000.00	500,000.00					2,144,900.00	1,405,100.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
49	โครงการลดโลกร้อนกับ นครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เชิญชวนเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 15 มีนาคม 2566		51,290.00	148,710.00	✓	
50	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ตรวจคุณภาพน้ำ ทุกเดือนและติดตามผล การเฝ้าระวังคุณภาพ อากาศ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
51	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ รำคาญตามแนวทางพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว		-	70,000.00	✓	
52	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการดำเนิน กิจกรรม		130,370.00	169,630.00	✓	
รวม		770,000.00	-	-					181,660.00	588,340.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
53	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	50,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	50,000.00	✓	
54	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	-	-	ธ.ค.65-เม.ย.66		ดำเนินการอีกครั้ง ในช่วงเทศกาล สงกรานต์		2,415.00	47,585.00	✓	
55	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	-	-	ม.ค.-ก.พ.66	✓			-	50,000.00		✓
56	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	-	-	พ.ย.65-พ.ค.66		จัดกิจกรรมมหกรรม สุขภาพ เมื่อวันที่ 25-26 ก.พ. 2566		208,200.00	993,100.00	✓	
57	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดประชุมประจำเดือน วันที่ 15 ก.พ. 2566		26,400.00	52,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
58	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		แก้ไขแผนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการ จัดสรรงบประมาณ ประจำปี		-	200,000.00	✓	
59	โครงการรณรงค์การควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66		อนุมัติดำเนินโครงการ แล้ว		-	200,000.00	✓	
60	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
61	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	-	-	ธ.ค.65-มี.ค.66			✓	93,120.00	6,880.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
62	โครงการแม่ลูกฟันดี	57,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมตรวจฟันหญิง ตั้งครรภ์ , ตรวจฟันและ ทาฟลูออไรด์ในเด็กที่มา รับวัคซีน		57,000.00	-	✓	
63	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		36,400.00	163,600.00	✓	
64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	700,000.00	✓	
65	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลางสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66		แก้ไขแผนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการ จัดสรรงบประมาณ ประจำปี		-	400,000.00	✓	
66	โครงการช่วยเหลือการติดแอดส์ จากแม่สู่ลูกสภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66		แก้ไขแผนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการ จัดสรรงบประมาณ ประจำปี		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
67	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) ในชุมชน/หมู่บ้าน ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66		แก้ไขแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณประจำปี		-	200,000.00	✓	
68	โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฼าปนสถาน (เตาเผาศพ)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		ขั้นตอนการเบิกจ่าย		-	2,000,000.00	✓	
69	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	พ.ย.-ธ.ค.65		จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้สถานที่หลักสูตร "สูงวัยเข้มแข็งใส่ใจพัฒนาตนเอง"		789,710.00	10,290.00	✓	
70	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	170,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	170,000.00		✓
71	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ส.ค.66		จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เกษตรกรเมือง"		41,265.00	208,735.00	✓	
72	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		ประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน		-	50,000.00		✓
73	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
74	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		ขออนุมัติจัดฝึกอบรมและ ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	-	500,000.00	✓		
75	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	มิ.ย.-66	✓		-	80,000.00	✓		
76	โครงการพัฒนาบันทึกพิกัดแผนที่ทาง ภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	64,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓		-	64,000.00		✓	
77	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65		จัดจ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพ	9,999.69	0.31	✓		
78	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓		-	50,000.00	✓		
79	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ ที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓		-	50,000.00		✓	
80	โครงการบริการรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowance Registration)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓		-	50,000.00		✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
81	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		จัดฝึกอบรมและศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัด เพชรบุรี		559,310.00	240,690.00	✓	
82	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำ สตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ประชุมประธานกลุ่ม แกนนำสตรี ประจำเดือน ก.พ. 2566		6,200.00	93,800.00	✓	
83	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่ มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
84	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	มี.ค.-มิ.ย.66	✓			-	20,000.00	✓	
85	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66	✓			-	200,000.00		✓
86	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ สร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมบุคคล ต้นแบบในชุมชน พอดี ศรีสุราษฎร์		126,200.00	373,800.00	✓	
87	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนา ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กร ชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดฝึกอบรม และศึกษาเรียนรู้นอก สถานที่		756,650.00	593,350.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี งบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
88	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	ธ.ค.-65		จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านชุมชน สัมพันธ์		241,860.00	58,140.00	✓	
89	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	42,000.00		✓
90	โครงการส่งเสริมและพัฒนา การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย อย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	90,000.00	✓	
91	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน	150,000.00	-	-	เม.ย.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและ เครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
93	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
94	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา ระบบสวัสดิการสังคม	20,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	20,000.00		✓
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการ ซ่อมแซมเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชน หาดตาหยง	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงและจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบาง ทอง	77,400.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,400.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง /ชุมชนคลองฉนาก	67,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,600.00		✓
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพรและ เบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง	67,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,500.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	68,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,100.00		✓
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมบัว) /ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก (น้ำพริก ไตปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ) /ชุมชนตลาดใหม่-ตอนนอก	61,900.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,900.00		✓
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด แฟนซี) /ชุมชนวัดโพธารวาส	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำสลัดชุดอาหารว่าง (สลัดโรล แซนวิช) และน้ำสมุนไพรมะนาว (กระเจี๊ยบ อัญชัญ ชিং) /ชุมชนเทศบาล	69,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,800.00		✓
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุต /ชุมชนดาปี	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (ขนมปุยฝ้ายแพนซี,ขนมชั้น ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลัวไส้ทุเรียน,ขนม ผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด)/ชุมชนวัด ไทร	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพันที่สีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนสหกรณ์ครู	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเทียนโบราณและ น้ำแก๊กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ	50,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	50,100.00		✓
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชั้นน้ำตาล สด) และน้ำสมุนไพรมะนาว เพื่อสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเสื้อผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน /ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	56,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	56,600.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไวน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ ชุมชนราษฎร์อุทิศ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหน้าด่าน	69,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,500.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝั่งบางโปไม้	66,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,200.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ทำเครื่องมือประมงขายฝั่ง /ชุมชนบ้านบางหลา	75,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,200.00		✓
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การจัดสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	40,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	40,000.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน /ชุมชนตลาด	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเบเกอร์รี่ /ชุมชนเสาวลักษณ์	59,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	59,500.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกพื้นบ้าน (น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกตา แดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3	67,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,000.00		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล /ชุมชนหลังคั้ง	54,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	54,700.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาตุ๊ก /ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาสักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม /ชุมชนไทยสมุทร	36,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	36,800.00		✓
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ /ชุมชนวัดท่าทอง	49,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	49,300.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนกาญจนวิถีสรวมใจ	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด /ชุมชนโพหาวย	68,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน /ชุมชนบางกุ้ง	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนสันติสุข	70,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,600.00		✓
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกระเปาะกระจุดเคคูพาง /ชุมชนเปี่ยมสุข	70,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,700.00		✓
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำยาดมสมุนไพร /ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	65,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,300.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล /ชุมชนบางกุ้ง2	61,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,500.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าประดับอาคาร /ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การสานกระเปาะจากเส้นพลาสติก /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไต้ปลาแห้งและหมนตัม /ชุมชนหน้าค่ายอส.	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร อินทรีย์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565) /ชุมชนลูกเสือ-การณราษฎร์	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปและถนอมอาหาร ไข่เค็มแห้งและปลาต้มเค็มรส /ชุมชนเมตตาธรรม	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพันท์แก้วและเครื่องใช้ ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย /ชุมชนเพชรวิไล	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพันท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า /ชุมชนหนองบัว	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกกากหมู น้ำพริกกุ้งสด ไตปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้ /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด /ชุมชนเสรีไท	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำน้ำมันหอม ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเคดูพาง /ชุมชนวังเพชร	74,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	74,000.00		✓
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมูฝอยและคั่วกลิ้งไตปลาแห้ง /ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมูฝอยและหมูกระจก /ชุมชนตลาดดอนนก	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565) /ชุมชนเสม็ดเรียง	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย /ชุมชนบึงขุนทะเล	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเกษตรปลอดภัยในชุมชนเมือง /ชุมชนสิริสุข	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในปล่องป่อ /ชุมชนศรีวิชัย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเครื่องตีสมุนไพรรและขนมไทย /ชุมชนท่าแขก	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน /ชุมชนท่ากูบ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนนาเนียน	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกาแฟแก้วพ้อ/ชุมชนในลิ้ง	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพ้นท์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนมะขามเตี้ย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ /ชุมชนทุ่งน้อย	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไข่เค็มการแปรรูปอาหารจาก ไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพ้น้ำฟ้าปะเต๊ะ/ชุมชนบ้านบางใหญ่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
165	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรชิตดิยราชานารี	80,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ออกสำรวจ สุนัข/แมว และขึ้นทะเบียน		-	80,000.00	✓	
166	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราชานารี	399,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนการจัดซื้อและ เบิกจ่าย		80,000.00	319,800.00	✓	
167	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัยใน วัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนการจัดซื้อและ เบิกจ่าย		82,130.00	117,870.00	✓	
168	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	2,007,500.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,007,500.00		✓
169	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	3,600,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
170	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,795,430.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		สำนักช่างรับรองแบบ แปลน		-	1,795,430.00	✓	
171	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	-	-	ต.ค.-65-ก.ย.66	✓			-	800,000.00		✓
รวม		25,593,530.00	-	-					6,716,859.69	18,876,670.31		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
172	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติตามที่แนวทางที่กำหนด		186,910.00	113,090.00	✓	
173	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน- ประถม)	29,084,400.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย , งานนอกระบบเบิกจ่ายเป็น งวด		13,135,946.30	15,948,453.70	✓	
174	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	51,210,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		20,134,151.51	31,076,448.49	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	898,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		235,200.00	663,600.00	✓	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านโพทวย	1,344,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		326,550.00	1,017,450.00	✓	
177	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสันติสุข	588,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		137,550.00	450,450.00	✓	
178	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสุขน	462,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		118,650.00	343,350.00	✓	
179	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดกลางใหม่	966,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		212,100.00	753,900.00	✓	
180	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดท่าทอง	1,050,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		258,300.00	791,700.00	✓	
181	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโพธิ์นimit	1,461,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		336,000.00	1,125,600.00	✓	
182	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,809,150.00	5,540,850.00	✓	
183	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	300,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม		238,620.00	261,380.00	✓	
184	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ซื้อวัสดุทำกิจกรรมอ่าน ออกเขียนได้		37,420.00	262,580.00	✓	
185	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เบิกค่าวัสดุทำข้อสอบ ระหว่างภาค 2/2565		279,035.00	620,965.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
187	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66		จ้างทำเอกสารธุรการชั้น เรียนโรงเรียนในสังกัด		-	400,000.00		✓
188	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียน การสอน	80,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	68,160.00	11,840.00	✓	
189	โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ เทศบาล	100,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	
190	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	
191	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ วัดอุปสงฆ์โครงการ เข้าช้อนกับโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	100,000.00		
192	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ ท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
193	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	ม.ค.-66			✓	49,055.00	945.00	✓	
194	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำบล 1 โรงเรียน)	30,000.00	-	-	ม.ค.-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ วัดอุปสงฆ์ โครงการเข้าช้อนกับ โครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	30,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
195	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
196	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	50,000.00	-	-	มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่		-	50,000.00		
197	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศหลักเกณฑ์		-	700,000.00		✓
198	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิม พระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		คัดเลือกหนังสือตาม แบบสำรวจความ ต้องการจัดหาหนังสือ ของผู้ใช้บริการ		-	250,000.00	✓	
199	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมห้องสมุด เคลื่อนที่ ตามสถานศึกษา ในเขตเทศบาลฯ		-	100,000.00	✓	
200	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	486,768.00	63,232.00	✓	
201	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66		เตรียมรับสมัครและ จัดซื้อจัดจ้าง		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
202	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ	5,000,000.00	690,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	4,310,000.00		✓
203	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
204	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน	900,000.00	-	-	มี.ค.-พ.ค.66		เตรียมรับสมัคร		-	900,000.00	✓	
205	โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	200,000.00	✓	
206	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	500,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		50,360.00	449,640.00	✓	
207	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วม การแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	50,000.00	✓	
208	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	-	-	ธ.ค.65-ม.ค.66			✓	238,800.00	61,200.00	✓	
209	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	เม.ย.66	✓			-	650,000.00	✓	
210	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	ต.ค.66			✓	5,058,558.68	1,941,441.32	✓	
211	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,500,000.00	-	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	1,538,680.00	11,320.00	✓	
212	โครงการอุดหนุนมีสติอีกอม้าคู่ลอิสลาม	400,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
213	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ค.66	✓			-	10,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
214	โครงการก่อสร้างอ่างล้างอาหารนักเรียน	365,000.00	-	-	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	365,000.00	✓	
215	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคาร ประชาชนภูมิติ ๒,๓ - อาคารหลังคาคลุม ลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	1,157,000.00	✓	
216	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเหนือวิทยา) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,700,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	1,700,000.00	✓	
217	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	527,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	527,000.00	✓	
218	โครงการปรับปรุงปุ้กระเบื้องพื้นอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)(ตั้งจ่ายรายการใหม่)	422,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติซื้อ/จ้าง		-	422,000.00	✓	
219	โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องและติดตั้งวัสดุ แดนเลสหน้าอาคารประชาชนภูมิติ 3 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	111,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติซื้อ/จ้าง		-	111,000.00	✓	
220	โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ สื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	300,000.00	ก.พ.-พ.ค.66	✓			-	300,000.00	✓	
221	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	300,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	300,000.00	✓	
รวม		120,977,400.00	990,000.00	850,000.00					44,935,964.49	75,901,435.51		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
222	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	เม.ย.-65	✓			-	80,000.00	✓	
223	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
224	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		รวบรวมหัวข้อตามตัวชี้วัดเพื่อส่งข้อมูลประกวดภายในวันที่ 20 ก.พ. 66		-	40,000.00	✓	
225	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	400,000.00		✓
226	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	มี.ค.-66	✓			-	10,000.00	✓	
227	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		- จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เสร็จสิ้นแล้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 - การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น		140,094.00	209,906.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
228	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		- จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565		41,540.00	28,460.00	✓	
229	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	137,000.00	-	-	ก.พ.-มี.ค.66			✓	47,200.00	89,800.00	✓	
230	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผลการ ดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566		23,150.00	6,850.00	✓	
231	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดทำร่าง TOR เพื่อเสนอคณะกรรมการ ติดตามฯ พิจารณาในการ ประชุม ครั้งต่อไป		-	250,000.00	✓	
232	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ ทาง YouTube	35,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Youtube		-	35,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
233	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ท้องถิ่น	200,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศตามจุดที่ กำหนด		12,000.00	188,000.00	✓	
234	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
235	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
236	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรม	40,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	40,000.00	✓	
237	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	311,995.00	188,005.00	✓	
238	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	80,000.00	✓	
รวม		2,722,000.00	-	-					575,979.00	2,146,021.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		327,729,959.00	1,490,000.00	1,350,000.00					54,735,605.43	272,854,353.57		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409	5,483,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		อยู่ระหว่างรอทำ สัญญา		-	5,483,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก STA 0+175-0+725	2,833,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		อยู่ระหว่างรอทำ สัญญา		-	2,833,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222	1,709,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		อยู่ระหว่างรอทำ สัญญา		-	1,709,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ STA 4+030-4+372	3,508,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,508,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 3	2,004,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,004,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 5	1,834,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,834,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียงเมือง 18	678,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	678,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	8,568,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,994,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,011,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,865,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	410,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	308,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	218,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	1,372,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ STA 0+000-0+875	4,224,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,224,000.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 2	968,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	968,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ 13	154,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	154,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 32/1	507,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	507,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 48/5	388,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	388,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม 13	2,373,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,373,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนแก้ว 2	219,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	219,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ 3/1	228,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	228,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 4	465,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	465,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	7,662,000.00	✓	
รวม		50,983,000.00					-	50,983,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 32 โครงการ

งบประมาณ 280,029,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	26,461,000.00	13,639,496.02	14	14,671,000.00	13,639,496.02	3	11,790,000.00	-	-	-	-	-
รวม	17	26,461,000.00	13,639,496.02	14	14,671,000.00	13,639,496.02	3	11,790,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			82.35			17.65			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	245,568,000.00	-	-	-	-	13	220,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	8,000,000.00	-	-	-	-	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	15	253,568,000.00	-	-	-	-	14	228,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			93.33			0.00		6.67	
รวมทั้งสิ้น	32	280,029,000.00	13,639,496.02	14	14,671,000.00	13,639,496.02	17	240,358,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			43.75			53.13			-		3.13	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	433,850.00	265,150.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,480,000.00	160,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,969,000.00	81,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค้าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	850,000.00	140,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,360,000.00	78,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,760,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	272,749.00	32,251.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	440,000.00	20,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	170,000.00	-		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลี้ยวเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,240,000.00	-		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	298,379.02	5,620.98		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	3,330,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	508,000.00	46,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	5,700,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	267,518.00	48,482.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	3,050,000.00	50,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,300,000.00	105,000.00		✓
รวม		26,461,000.00					13,639,496.02	12,821,503.98		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	6,500,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รังวัดที่ดินแล้ว รอหนังสืออุทกที่ดิน		-	9,000,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	6,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกำนันชื่น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	3,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	1,100,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	3,500,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,600,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	1,800,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	950,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	900,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าแจ้งให้ ทบทวนราคากลาง ใหม่		-	67,468,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าแจ้งให้ ทบทวนราคากลาง ใหม่		-	114,990,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน		-	25,000,000.00		
รวม		245,568,000.00					-	245,568,000.00		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
15	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	8,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการขอหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)		-	8,000,000.00	✓	
รวม		8,000,000.00					-	8,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		253,568,000.00					-	253,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 51 โครงการ

งบประมาณ 98,736,500 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 25,991,500 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	1	136,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	25,000,000.00	-	-	-	-	1	25,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	3	25,991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	1	25,000,000.00	-	-	-	1	136,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			33.33			0.00		33.33

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 72,745,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	59,263,000.00	-	-	-	-	41	58,914,000.00	-	-	-	1	349,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	7,200,000.00	-	-	-	-	2	7,200,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	-	-	-	-	2	5,535,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	247,000.00	98,800.00	-	-	-	1	247,000.00	98,800.00	-	-	-	-
รวม	48	72,745,000.00	98,800.00	-	-	-	47	72,396,000.00	98,800.00	-	-	1	349,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			-			97.92			0.00		2.08
รวม	51	98,736,500.00	898,800.00	1	855,000.00	800,000.00	48	97,396,000.00	98,800.00	-	-	2	485,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			1.96			94.12			0.00		3.92

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น								
1	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
2	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ (แดงอ่อนเดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00			✓	800,000.00	55,000.00
รวม		991,500.00	991,500.00				800,000.00	191,500.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
3	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ขั้นตอนทางพัสดุ		-	25,000,000.00
รวม		25,000,000.00	25,000,000.00				-	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,991,500.00	25,991,500.00				800,000.00	25,191,500.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ส่งผู้รับจ้างหยุดงาน		-	1,500,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		รอทำสัญญา		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1	349,000.00	349,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากข้อขัดข้องกับ งานท่อระบายน้ำ		-	349,000.00		
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	370,000.00	370,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	370,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3	542,000.00	542,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	542,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10	218,000.00	218,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	218,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11	143,000.00	143,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	143,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14	333,000.00	333,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	333,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1	51,000.00	51,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	51,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16	222,000.00	222,000.00	จ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	222,000.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18	99,000.00	99,000.00	จ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	99,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22	365,000.00	365,000.00	จ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	365,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนบ้านดอน	978,000.00	978,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	978,000.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนตันโพธิ์	965,000.00	965,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	965,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ	1,737,000.00	1,737,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	1,737,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสรีไท	915,000.00	915,000.00	จ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	915,000.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	2,100,000.00	2,100,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		จัดทำแบบรูปรายการ		-	2,100,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	746,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	439,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	433,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	697,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	112,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	218,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	504,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	241,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	694,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	631,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	571,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง	592,000.00	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลงนามสัญญา		-	592,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	770,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,710,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,300,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,050,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	3,200,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	2,600,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,600,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	4,600,000.00	✓	
39	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		ทำหนังสือถึงการ ประปาขอความ อนุเคราะห์ออกแบบ ประมาณราคา		-	3,805,000.00	✓	
40	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย	15,000,000.00	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		ออกแบบและ เขียนแบบ		-	15,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
41	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนวน - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	600,000.00	ก.พ.-มี.ย.66		สำรวจ ออกแบบก่อสร้าง		-	600,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ร้านก๋ำป๋น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค.66		สำรวจ ออกแบบก่อสร้าง		-	1,700,000.00	✓	
รวม		59,263,000.00	59,263,000.00					-	59,263,000.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
43	โครงการก่อสร้างหอานพิกา	6,800,000.00	6,800,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		-	6,800,000.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรिताปี	400,000.00	400,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		-	400,000.00	✓	
รวม		7,200,000.00	7,200,000.00					-	7,200,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
45	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรिताปี	500,000.00	500,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		-	500,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00					-	500,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
46	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณราคา		-	2,700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
47	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณราคา		-	2,835,000.00	✓	
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00					0.00	5,535,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
48	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	247,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3 แล้ว อยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายงวดสุดท้าย		98,800.00	148,200.00		✓
รวม		250,000.00	247,000.00					98,800.00	148,200.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		72,748,000.00	72,745,000.00					98,800.00	72,646,200.00	-	-