

[ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569]

รายงานติดตาม ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ



2
15
6512



รวบรวมโดย :

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



คำนำ




ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป




สารบัญ



หน้า 1	แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
หน้า 2	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
หน้า 9	แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
หน้า 10	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
หน้า 11	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
หน้า 40	สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
หน้า 45	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำเดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)



- งบลงทุน
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 1.22**
- รายจ่ายประจำ
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 49.52**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำเดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569)

รายจ่ายประจำร้อยละ 75 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 60 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	166,604,500.00	4,015,122.00	1,764,122.00	8,657,818.44	67,703,579.90	92,494,101.66	40.10	
	รายจ่ายประจำ	166,604,500.00	4,015,122.00	1,764,122.00	8,657,818.44	67,703,579.90	92,494,101.66	40.10	
	- งานบริหารทั่วไป	103,470,700.00	2,375,122.00	1,464,122.00	4,586,633.15	37,818,092.01	61,976,974.84		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,313,600.00	-	-	50,500.00	1,931,670.00	2,331,430.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	57,910,600.00	1,640,000.00	300,000.00	3,980,685.29	27,649,264.89	27,620,649.82		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	909,600.00	-	-	40,000.00	304,553.00	565,047.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,130,650.00	400,000.00	50,000.00	919,946.19	14,016,831.46	22,543,872.35	37.40	
	รายจ่ายประจำ	31,160,650.00	400,000.00	50,000.00	919,946.19	14,016,831.46	16,573,872.35	44.48	
	- งานเทศกิจ	11,174,850.00	100,000.00	50,000.00	341,030.00	5,311,729.16	5,572,090.84		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,353,000.00	-	-	269,383.39	6,098,314.40	8,985,302.21		
	- งานจราจร	4,632,800.00	300,000.00	-	309,532.80	2,606,787.90	2,016,479.30		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00	-	
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00		
3	แผนงานการศึกษา	355,701,370.00	1,688,800.00	1,658,800.00	10,631,217.77	176,777,758.99	168,322,393.24	49.69	
	รายจ่ายประจำ	353,622,550.00	1,688,800.00	1,658,800.00	10,024,317.77	175,806,358.99	167,821,873.24	49.71	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,986,600.00	157,000.00	157,000.00	110,765.45	4,429,617.15	3,446,217.40		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	199,946,150.00	1,531,800.00	1,501,800.00	8,307,459.30	97,255,964.95	94,412,725.75		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	139,429,000.00	-	-	1,372,908.73	71,597,579.94	66,458,511.33		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,260,800.00	-	-	233,184.29	2,523,196.95	3,504,418.76		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,078,820.00	-	-	606,900.00	971,400.00	500,520.00	46.73	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ครุภัณฑ์)	535,800.00	-	-	460,000.00	75,600.00	200.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	1,543,020.00	-	-	146,900.00	895,800.00	500,320.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,599,440.00	333,560.00	439,340.00	1,184,924.35	35,366,375.88	29,942,359.77	53.19	
	รายจ่ายประจำ	66,599,440.00	333,560.00	439,340.00	1,184,924.35	35,366,375.88	29,942,359.77	53.19	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,968,810.00	100,000.00	142,000.00	365,670.00	4,740,136.72	3,821,003.28		สำนักสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,902,930.00	202,000.00	195,340.00	532,554.35	10,473,866.16	7,903,169.49		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,727,700.00	31,560.00	102,000.00	286,700.00	20,152,373.00	18,218,187.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,597,580.00	36,000.00	220,500.00	146,955.29	6,271,421.50	4,994,703.21	54.95	
	รายจ่ายประจำ	11,597,580.00	36,000.00	220,500.00	146,955.29	6,271,421.50	4,994,703.21	54.95	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,745,000.00	36,000.00	-	17,124.69	2,636,481.09	2,127,394.22		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,852,580.00	-	220,500.00	129,830.60	3,634,940.41	2,867,308.99		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	152,489,740.00	5,939,041.00	1,162,238.00	17,206,589.24	85,277,562.08	54,782,391.68	54.22	
	รายจ่ายประจำ	140,689,740.00	5,703,200.00	1,162,238.00	9,541,348.24	85,241,062.08	50,448,291.68	58.69	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,089,000.00	-	-	-	1,087,112.51	1,887.49		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,384,900.00	942,000.00	-	113,973.56	6,880,567.67	4,332,358.77		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	113,353,640.00	1,836,000.00	536,858.00	8,270,020.31	67,262,532.49	39,120,229.20		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	15,862,200.00	2,925,200.00	625,380.00	1,157,354.37	10,010,849.41	6,993,816.22		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	11,800,000.00	235,841.00	-	7,665,241.00	36,500.00	4,334,100.00	0.30	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	11,800,000.00	-	-	7,465,900.00	-	4,334,100.00		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	-	235,841.00	-	199,341.00	36,500.00	-		
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,163,000.00	233,000.00	318,500.00	310,370.00	9,910,053.37	8,857,076.63	51.95	
	รายจ่ายประจำ	19,163,000.00	233,000.00	318,500.00	310,370.00	9,910,053.37	8,857,076.63	51.95	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,483,000.00	-	-	156,750.00	3,178,750.00	4,147,500.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,680,000.00	233,000.00	318,500.00	153,620.00	6,731,303.37	4,709,576.63		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30,740,100.00	7,524,000.00	954,000.00	3,366,143.87	14,196,604.91	19,747,351.22	38.05	
	รายจ่ายประจำ	30,740,100.00	7,524,000.00	954,000.00	3,366,143.87	14,196,604.91	19,747,351.22	38.05	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	12,642,100.00	1,520,000.00	50,000.00	1,306,873.87	6,761,512.98	6,043,713.15		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,626,900.00	-	400,000.00	605,270.00	4,645,042.78	6,976,587.22		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,471,100.00	6,004,000.00	504,000.00	1,454,000.00	2,790,049.15	6,727,050.85		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	189,766,940.00	3,448,000.00	10,296,586.00	20,416,173.36	33,561,057.47	128,941,123.17	18.35	
	รายจ่ายประจำ	64,859,540.00	3,448,000.00	2,300,745.00	1,183,045.36	32,892,157.47	31,931,592.17	49.83	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	9,209,140.00	125,000.00	125,000.00	99,522.00	5,275,747.43	3,833,870.57		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	55,650,400.00	3,323,000.00	2,175,745.00	1,083,523.36	27,616,410.04	28,097,721.60		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	124,907,400.00	-	7,995,841.00	19,233,128.00	668,900.00	97,009,531.00	0.57	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	7,679,000.00	-	32,000.00	6,854,000.00	668,900.00	124,100.00		
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	117,228,400.00	-	7,963,841.00	12,379,128.00	-	96,885,431.00		
10	แผนงานการเกษตร	5,723,300.00	300,000.00	403,600.00	431,441.20	2,882,506.95	2,305,751.85	51.29	
	รายจ่ายประจำ	5,723,300.00	300,000.00	403,600.00	431,441.20	2,882,506.95	2,305,751.85	51.29	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	5,723,300.00	300,000.00	403,600.00	431,441.20	2,882,506.95	2,305,751.85		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,732,580.00	440,000.00	358,837.00	492,000.00	1,255,370.83	2,066,372.17	32.92	
	รายจ่ายประจำ	3,382,580.00	440,000.00	358,837.00	142,000.00	1,255,370.83	2,066,372.17	36.24	
	- งานตลาดสด	637,300.00	-	-	9,000.00	288,130.00	340,170.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,745,280.00	440,000.00	358,837.00	133,000.00	967,240.83	967,240.83		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	340,750,800.00	-	6,731,000.00	43,800.00	169,832,269.31	164,143,730.69	50.84	
	รายจ่ายประจำ	340,750,800.00	-	6,731,000.00	43,800.00	169,832,269.31	164,143,730.69	50.84	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,380,000,000.00	24,357,523.00	24,357,523.00	63,807,379.71	617,051,392.65	699,141,227.64	44.71	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,234,893,780.00	24,121,682.00	16,361,682.00	35,952,110.71	615,374,592.65	591,327,076.64	49.52	
	รวมงบลงทุน	145,106,220.00	235,841.00	7,995,841.00	27,855,269.00	1,676,800.00	107,814,151.00	1.22	

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 และ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภท



ผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน



ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 5.64 ของงบประมาณทั้งหมด
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด
- การเบิกจ่ายงบลงทุน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ร้อยละ **40.18** ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 88 โครงการ

ร้อยละ **46.58** อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 102 โครงการ

ร้อยละ **11.42** ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 25 โครงการ


ร้อยละ **1.82** ยกเลิก
จำนวน 4 โครงการ

โครงการทั้งหมด : 220 โครงการ




สถานะการดำเนินโครงการ

ยกเลิก 1.82 % ดำเนินการเสร็จ 40.18 %



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยนับ : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี




แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีทั้งหมด 220 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 319,232,400 บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 219 โครงการ งบประมาณ 299,432,400 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43	100,732,000.00	1,087,112.50	-	-	-	43	100,732,000.00	1,087,112.50	-	-	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	9	9,510,000.00	2,191,600.00	1	500,000.00	494,600.00	5	6,700,000.00	1,697,000.00	3	2,310,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	650,000.00	218,855.00	-	-	-	3	650,000.00	218,855.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	107	24,434,300.00	8,789,716.00	72	8,120,200.00	7,775,521.00	21	15,096,400.00	1,014,195.00	13	987,700.00	1	230,000.00
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	162,796,100.00	54,790,397.36	13	6,051,000.00	5,642,156.75	23	149,660,100.00	49,148,240.61	9	6,635,000.00	3	450,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	9	1,310,000.00	137,030.00	2	90,000.00	73,010.00	7	1,220,000.00	64,020.00	-	-	-	-
รวม	219	299,432,400.00	67,214,710.86	88	14,761,200.00	13,985,287.75	102	274,058,500.00	53,229,423.11	25	9,932,700.00	4	680,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00		40.18			46.58			11.42		1.82	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 19,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
รวม	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	220	319,232,400.00	67,214,710.86	88	14,761,200.00	13,985,287.75	103	293,858,500.00	53,229,423.11	25	9,932,700.00	4	680,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			40.00			46.82			11.36		1.82

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 9 แยกซ้าย 1	537,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้อหา 30%		-	537,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 9 แยกซ้าย 2	568,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้อหา 30%		-	568,000.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 15	3,867,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้อหา 30%		-	3,867,000.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 32	2,337,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้อหา 30%		-	2,337,000.00	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม	7,701,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		กำหนดยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 8 พ.ค. 2569		-	7,701,000.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 27	886,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้อหา 30%		-	886,000.00	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ Sta 0+325-2+200 แยกวัดโพธิ์ - ตลาดเกษร 2	9,033,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		-	9,033,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปากน้ำ ซอย 6	1,688,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้อหา 30%		-	1,688,000.00	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลี่ยงเมือง ซอย 13/3	585,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้อหา 30%		-	585,000.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดธรรมบูชา	287,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		-	287,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 10	155,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้อหา 30%		-	155,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ซอຍ 2	1,202,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2		-	1,202,000.00	
13	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองกรูด	2,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำร่างประกาศ ประกวดราคา		-	2,000,000.00	
14	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกุ้ง	5,500,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ธ.ค. 69		จัดทำราคากลาง		-	5,500,000.00	
15	โครงการปรับปรุงพื้นลานทางเดินบริเวณสะพานนริศ	350,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		เสนอผู้บริหาร เห็นชอบตรวจรับ งานจ้าง		-	350,000.00	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	2,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 7 พ.ค. 2569		-	2,200,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 20	7,258,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	7,258,000.00	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิที 25	1,622,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	1,622,000.00	
19	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิที 25/1	1,024,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	1,024,000.00	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อ ถนนเลี้ยวเมืองแยกขวา 1	719,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		จัดทำราคากลาง		-	719,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 26 ซอย 8	1,020,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		จัดทำราคากลาง		-	1,020,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนค่ายอ.ส. 2	4,189,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	4,189,000.00	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี แยกขวา 1	2,724,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	2,724,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 29	2,932,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	2,932,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 39 ซอย 2	1,069,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	1,069,000.00	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโรงน้ำแข็ง (บางอิฐ)	2,194,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	2,194,000.00	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนบางกุ้ง 1 หน้าหมู่บ้านปาร์คเรสซิเดนซ์	4,728,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	4,728,000.00	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 1 (พวงทิพย์)	2,216,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	2,216,000.00	
29	โครงการปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนในเขตเทศบาล	8,185,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		อยู่ระหว่างทำสัญญา		-	8,185,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13	4,100,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	4,100,000.00	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 11	3,174,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	3,174,000.00	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/5	2,226,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	2,226,000.00	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบึงพ้อขุนทะเล (โรงเรียนนานาชาติ - สะพานข้ามคลองท่ากูบ)	4,327,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	4,327,000.00	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนชนเกษม 37	2,900,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	2,900,000.00	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเลียงเมือง 4	1,144,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	1,144,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถนนวิภาวดี ซอยมายเทอเรส	702,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างทำสัญญา		-	702,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากร ถนนตอนนก 11 (ข้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจน้ำเขียว)	1,400,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	1,400,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากร ถนนบางใหญ่ 4	894,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	894,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 2/1 เชื่อมต่อถนนกาญจนาวิถี 7	803,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		802,948.30	51.70	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยตรงข้าม ซอยบุญช่วย 10	28,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		27,412.30	587.70	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยกาญจนาวิถี 28/1	90,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		89,384.60	615.40	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนทางขึ้นเขาท่าเพชร	117,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		116,730.60	269.40	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยปากน้ำ 1/1	51,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		50,636.70	363.30	
รวม		100,732,000.00	-	-						1,087,112.50	99,644,887.50	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเคหะทาวน์/สวีตปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	494,600.00	5,400.00	
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์และ วันอาทิตย์		188,000.00	212,000.00	
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		13,800.00	286,200.00	
47	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	1,000,000.00	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ตรวจรับพัสดุ		-	1,500,000.00	
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดกิจกรรมภายใน ปีงบประมาณ		1,495,200.00	4,800.00	
49	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	300,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
50	โครงการเทศกาลดนตรี	500,000.00	-	490,000.00	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	10,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
51	โครงการจัดงาน Surat Music Nighth Run	-	2,000,000.00	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	2,000,000.00	
52	โครงการปั้นให้ทรอยใจเกินร้อยเมืองคนดี	-	3,000,000.00	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบ		-	3,000,000.00	
รวม		4,000,000.00	6,000,000.00	490,000.00						2,191,600.00	7,318,400.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
53	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุกไตรมาส - กำหนดจัดอบรมแกนนำ ชุมชน เดือนมิถุนายน 2569		-	200,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
54	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดจัดประชุม ให้ความรู้ คณะอนุกรรมการเพื่อ ขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. เดือนมิถุนายน 2569		172,655.00	27,345.00	
55	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		46,200.00	203,800.00	
รวม		650,000.00	-	-						218,855.00	431,145.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
56	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุมชน	250,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	250,000.00	
57	โครงการบุคคลต้นแบบในชุมชน	300,000.00	-	93,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	206,700.00	300.00	
58	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะทำงาน ชุมชน	1,600,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	1,473,151.00	126,849.00	
59	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ปรับปรุงฐานข้อมูล ครัวเรือนชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนา ชุมชน		-	50,000.00	
60	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 ก.ย. 69			✓	281,150.00	18,850.00	
61	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	20,000.00	
62	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	780,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69		รับสมัครกลุ่มเป้าหมาย และประสานสถานที่ ศึกษาดูงาน		-	780,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
63	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดา ที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	
64	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดอบรมหลักสูตร การเป็นผู้นำและ การสื่อสารอย่าง สร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569 ณ ห้องประชุมเทศบาล ฯ ชั้น 9 อยู่ระหว่างรายงานผล และส่งใช้เงินยืม		16,485.00	53,515.00	
65	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 การสร้างแบรนด์และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2569 ณ ห้องประชุม เทศบาลฯ (ห้องประชุม เล็ก) ชั้น 9 เตรียมจัด อบรมหลักสูตรที่ 2 เดือน พ.ค. 2569		6,550.00	13,450.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
66	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	406,000.00	-	60,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ งานโปรแกรมการ จัดการฐานข้อมูล กองทุนฯ เดือน พ.ค. 2569		343,225.00	2,775.00	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระถางปันสุข ปลูกผักสวนครัว / ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมเครื่องมือประมง / ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าปาเต๊ะและ ผ้าทั่วไป / ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,400.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,400.00	-	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้ามัดย้อมจาก สีธรรมชาติ / ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าพิมพ์ใบไม้ Eco Print / ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระป๋อง / ชุมชน เมตตารธรรม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมชั้น ขนมวุ้น) / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชน คลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ไล่หมูหยอง ไล่ถั่วดำ ไล่ใบเตย ไล่เผือก ไล่ฝอยทอง ไล่ลูกเกด ไล่มะพร้าวอ่อน / ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูล หน้าต่าง ๆ / ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุน
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวหมูฝอย หมูหวาน หมูทุบ / ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแบบแห้งแบบเปียก และปลาต้ม / ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเคียวจางตะกร้ากระจูด / ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถั่วกรอบแก้วเคลือบหลากรสชาติ / ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก / ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงบักขี้ไต้ / ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างผ้า / ชุมชนเพชรวิลล่า	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผัดไทยและซอสปรุงรรมัด ไทยสำเร็จรูป / ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพิมพ์ใบไม้ Eco Print / ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพิมพ์ใบไม้ / ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะบนผืนผ้า Marbling art / ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสร้อยลูกปัดมโนราห์ / ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	25,700.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	25,700.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดผักและสลัดผลไม้ / ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดโรลปู้ด ไส้กรอก ทุ่น้ำ น้ำสลัด น้ำสลัดงา ซีซ่า มายองเนส แซนวิสใส่ปู้ด / ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื่ออตุลักษ์ชุมชน (ต่อเนื่อง 2568) / ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกและ กระเป๋าเดคูพาจ / ชุมชนลูกเสือ-การ์ณราษฎร์	25,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	25,000.00	-	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูกระจก หมูทุบ หมูฝอย / ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูแดดเดียว ปลาตุ๋น / ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูแดดเดียว และการทำไข่เค็ม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูฝอย / ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหอยจ้อ / ชุมชนฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนกาญจนาวิถีสว่างใจ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน แพนซี / ชุมชนตลาดกลาง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทน์ / ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารอีสาน ลาบ น้ำตก คอหมูย่าง หมูแดดเดียว / ชุมชนในลี้ก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย (ต่อนื่องปี 2568) / ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนโบราณ / ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร / ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง (อวนปลา) / ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ / ชุมชนร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค Marbling Art / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์กระเป๋า ลายผ้าบาติก / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุน
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ / ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางข้าว / ชุมชนวัดโพธิ์वास	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป๋าจักสานเตุคพาจ / ชุมชนไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป๋าจักสานเตุคพาจ / ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ข้าวเหนียวหมูฝอย / ชุมชนหน้าศาลากลาง	24,600.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	24,600.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด / ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ / ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก / ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุน
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพขงอาชีพ / ชุมชนราษฎร์บำรุง-คอนนง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเรซินในวันว่าง / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะตลาดใหม่ / ชุมชนตลาดใหม่-คอนนง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะเทศบาล / ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
132	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ส.ค. 69		เตรียมจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ		2,100.00	17,900.00	
133	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	75,500.00	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69			✓	416,260.00	8,240.00	
134	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69		กำหนดจัดฝึกอบรมเดือน มี.ย. 2569		-	80,000.00	
135	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	1 เม.ย. 69			✓	50,000.00	-	
136	โครงการเสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	80,000.00	
137	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	844,400.00	-	-	1 ต.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	758,990.00	85,410.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
138	โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ	152,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	152,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
139	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ทักษะดนตรี และการแสดง วันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2569 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างรายงานผล และส่งใช้เงินยืม		69,360.00	130,640.00	
140	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2569 ณ ภัตตาคาร ปิ๊อบอาย วิภาวดี และ เตรียมการฝึกอบรม อาชีพคนพิการ เดือน พ.ค. 2569		33,000.00	17,000.00	
141	โครงการบริการรับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	10,000.00	
142	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 มี.ค. 69			✓	27,200.00	2,800.00	
143	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการ เมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	300,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
144	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ☐	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	100,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
145	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	230,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69		ยกเลิกโครงการ การรับสมัครบุคคลทั่วไป และ สมาชิก อปพร. เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย หากจัด โครงการอาจไม่คุ้มค่าใน การใช้จ่ายงบประมาณ		-	230,000.00	
146	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,374,300.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,359,000.00	15,300.00	
147	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง		46,800.00	46,800.00	
148	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69		จัดโครงการ เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. 2569 อยู่ระหว่างสรุปผล การดำเนินโครงการ และส่งใช้เงินยืม		18,175.00	181,825.00	
149	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 เม.ย. 69			✓	178,175.00	21,825.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
150	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	198,425.00	1,575.00	
151	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี		45,500.00	11,500.00	
152	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	745,495.00	54,505.00	
153	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	150,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี และจำหน่ายสินค้า ทุกวันอาทิตย์		-	150,000.00	
154	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดเสนอแผนตรวจ สุขาภิบาลอาหารใน โรงเรียน และเตรียม เอกสารจัดอบรมผู้สัมผัส อาหารในโรงเรียน เดือน พฤษภาคม 2569		62,000.00	338,000.00	
155	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	199,175.00	825.00	
156	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69		ขอแก้ไขรายละเอียด ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		-	200,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
157	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในเขตเทศบาล		-	80,000.00	
158	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รอบที่ 1		182,000.00	217,800.00	
159	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จร จัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รอบที่ 2		189,000.00	111,000.00	
160	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	5,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้าง รอบ 2		-	5,000,000.00	
161	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	6,300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำหนังสือเชิญชวน ยื่นข้อเสนอ ครั้งที่ 2		-	6,300,000.00	
162	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	130,000.00	-	1 มี.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	121,800.00	8,200.00	
รวม		24,532,800.00	130,000.00	228,500.00						8,789,716.00	15,644,584.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
163	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	330,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		213,950.00	116,050.00	
164	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	380,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	378,303.00	1,697.00	
165	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	550,000.00	30,000.00	-	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69			✓	469,517.00	110,483.00	
166	โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาการและวิชาชีพ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคใต้ และ ระดับประเทศ	1,350,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		เตรียมเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้		53,011.00	1,296,989.00	
167	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 ส.ค. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	250,000.00	
168	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อวัสดุระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1/2569		459,417.00	440,583.00	
169	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69			✓	843,881.00	156,119.00	
170	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	43,011,200.00	-	151,800.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหักผลส่ง ให้สถานศึกษา ไตรมาส 3, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานนอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย		20,707.00	42,838,693.00	
171	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	52,535,100.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหักผลส่ง ให้สถานศึกษา ไตรมาส 3, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานกิจการ นักเรียน เบิกจ่ายของ ร.ร. กีฬาเทศบาลฯ		24,057,960.61	28,477,139.39	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
172	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,333,200.00	4,400.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		671,000.00	666,600.00	
173	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพทวย	1,843,600.00	13,200.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		935,000.00	921,800.00	
174	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	576,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		268,800.00	307,200.00	
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	523,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,900.00	261,900.00	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,117,600.00	8,800.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		567,600.00	558,800.00	
177	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,364,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		682,000.00	682,000.00	
178	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,518,000.00	125,400.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		884,400.00	759,000.00	
179	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	8,140,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		4,034,800.00	4,105,200.00	
180	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,737,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย, งานโรงเรียน บริหารสัญญา		7,137,625.00	6,599,975.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
181	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69		ยกเลิกโครงการ จัดทำโครงการอบรมการ จัดทำสื่อนวัตกรรมของ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แทน เพื่อให้การดำเนิน โครงการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น		-	150,000.00	
182	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69			✓	89,050.00	20,950.00	
183	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	100,000.00	
184	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69			✓	57,310.00	2,690.00	
185	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	80,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
186	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	50,000.00	
187	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	90,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	68,230.00	21,770.00	
188	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	199,636.00	364.00	
189	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขอจัดซื้อวัสดุสารนิเทศ		63,634.00	16,366.00	
190	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ส.ค. 69		อยู่ระหว่างกรรับสมัคร		-	700,000.00	
191	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	1,500,000.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค. 2569 ณ จังหวัดศรีสะเกษ		5,926,271.00	573,729.00	
192	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	200,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
193	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	800,000.00	
194	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		25,000.00	175,000.00	
195	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		-	300,000.00	
196	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
197	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ส.ค. 69		ยกเลิกโครงการ กทม.จังหวัด ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดซึ่งเป็นสนามที่จัดโครงการ เป็นสนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8		-	300,000.00	
198	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	3,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69		จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 7-17 พ.ค. 2569		1,675,765.00	1,324,235.00	
199	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	700,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	700,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
200	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ม.ค. 69			✓	249,855.00	145.00	
201	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69			✓	649,848.00	152.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
202	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 4-12 ต.ค. 2568 - เตรียมการจัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 23-31 ต.ค. 2569		1,209,400.00	5,790,600.00	
203	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	-	300,000.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	1,469,501.75	30,498.25	
204	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	5,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
205	อุดหนุนมีสียค็อกอะตูลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	400,000.00	-	
206	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	100,000.00	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิกุศลศรัทธา แจ้งยกเลิกเนื่องจาก อยู่ในช่วงการก่อสร้าง อาคารอนุสรณ์ หลังใหม่ ทำให้ไม่สะดวก ในการใช้สถานที่จัดงาน เทศกาลถือศีลกินเจ		-	-	
207	อุดหนุนมูลนิธิมิถิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68			✓	100,000.00	-	
208	โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกพร้อมกำแพงกันดิน	3,350,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69		จัดทำแบบบูรณาการ		-	3,350,000.00	
209	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	4,500,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
210	โครงการศึกษาดูงาน "รวมพลัง แห่งความภักดี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	731,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ธ.ค. 68			✓	667,025.00	63,975.00	
รวม		161,666,100.00	1,681,800.00	551,800.00						54,790,397.36	108,005,702.64	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
211	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69			✓	10,000.00	-	
212	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69		ตรวจรับพัสดุ รอการเบิกจ่ายเงิน		6,350.00	43,650.00	
213	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2569 - แก้ไข ครั้งที่ 4/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2569		2,660.00	47,340.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
214	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2569 - แก้ไขครั้งที่ 2/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569 - เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569		40,285.00	209,715.00	
215	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ประจำเดือน เมษายน 2569		1,225.00	28,775.00	
216	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	250,000.00	
217	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง		13,500.00	86,500.00	
218	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	63,010.00	16,990.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
219	โครงการก่อสร้างเสาชางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	490,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง		-	490,000.00	
รวม		1,310,000.00	-	-						137,030.00	1,172,970.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		292,890,900.00	7,811,800.00	1,270,300.00						67,214,710.86	232,217,689.14	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.3

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	19,800,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 7 พ.ค. 2569		-	19,800,000.00	
รวม		19,800,000.00						-	19,800,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		19,800,000.00						-	19,800,000.00	



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 205,790,000 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 34,768,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	34,768,000.00	21,329,589.00	7	22,967,000.00	21,329,589.00	2	11,801,000.00	-	-	-	-	-
รวม	9	34,768,000.00	21,329,589.00	7	22,967,000.00	21,329,589.00	2	11,801,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			77.78			22.22			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 171,022,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	171,022,000.00	4,345,716.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	8	101,008,000.00	-	-	-	1	65,000,000.00
รวม	16	171,022,000.00	4,345,716.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	8	101,008,000.00	-	-	-	1	65,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			43.75			50.00			0.00		6.25	

รวม	25	205,790,000.00	25,675,305.54	14	27,981,000.00	25,675,304.54	10	112,809,000.00	-	-	-	1	65,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			56.00			40.00			0.00		4.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ดำเนินงาน 960%		-	8,905,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	2,000,000.00	-	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	2,023,589.00	304,411.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	7,250,000.00	820,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	3,450,000.00	40,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	602,000.00	147,000.00	
7	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ดำเนินงาน 100% รอแนบทำสัญญา		-	2,896,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67			✓	2,804,000.00	16,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	3,200,000.00	310,000.00	
รวม		34,768,000.00						21,329,589.00	13,438,411.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,768,000.00						21,329,589.00	13,438,411.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	6,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		ขออนุมัติราคากลาง		-	5,930,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำเอกสารขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		-	426,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	500,000.00	222,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำจากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขตเทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	47,666,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลี้ยวเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	187,262.00	15,738.00	
7	โครงการปรับปรุงฝิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบคอสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	164,000.00	36,000.00	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		บริหารสัญญา เนื้องาน 0%		-	166,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	113,757.54	1,242.46	
10	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	113,287.00	1,713.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	470,707.00	56,293.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		ยกเลิกโครงการ เทศบาลฯ ได้ส่งมอบทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวกลางเมือง (บึงขุนทะเล) จำนวน 4 โครงการ ให้กับ อบจ. สุราษฎร์ธานี ดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการพื้นที่ จึงยกเลิก โครงการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิด ความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ และการดำเนินการกิจของ หน่วยงานของรัฐ		-	65,000,000.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	2,796,702.00	335,298.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา เนื้องาน 0%		-	820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
15	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางโดยวิธี เฉพาะเจาะจง		-	30,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง ในระบบ e-GP ครั้งที่ 3		-	10,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
รวม		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	
รวมทุกยุทธศาสตร์		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีทั้งหมด 41 โครงการ
กันเงินงบประมาณ 151,671,013.94 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่กันเงิน 28,330,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	22,842,000.00	17,313,690.54	5	18,624,000.00	17,313,690.54	2	4,218,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	4,638,000.00	4,155,000.00	2	4,638,000.00	4,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	10	28,330,000.00	21,468,690.54	7	23,262,000.00	21,468,690.54	3	5,068,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			70.00			30.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ กันเงินงบประมาณ 60,699,600 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	28,870,000.00	11,939,534.22	1	4,500,000.00	3,995,014.87	1	24,370,000.00	7,944,519.35	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	2	16,429,600.00	-	-	-	-	2	16,429,600.00	-	-	-	-	-
รวม	8	60,699,600.00	11,939,534.22	1	4,500,000.00	3,995,014.87	7	56,199,600.00	7,944,519.35	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			12.50			87.50			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกักเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกักเงินงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ กักเงินงบประมาณ 62,641,413.94 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	32,634,860.00	12,378,588.00	9	13,600,860.00	12,378,588.00	6	19,034,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	8,006,553.94	3,228,553.94	2	3,228,553.94	3,228,553.94	4	4,778,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	22,000,000.00	1,715,590.33	1	2,000,000.00	1,715,590.33	1	20,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	23	62,641,413.94	17,322,732.27	12	18,829,413.94	17,322,732.27	11	43,812,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			52.17			47.83			0.00		0.00
รวม	41	151,671,013.94	50,730,957.03	20	46,591,413.94	42,786,437.68	21	105,079,600.00	7,944,519.35	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			48.78			51.22			0.00		0.00

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตอนนอก จากสี่แยกถนนมาย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	8,663,054.54	436,945.46	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตอนนอก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	2,341,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	1,877,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,440,000.00	538,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้าน ศุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	3,750,636.00	249,364.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 16 แยกขวา 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	560,000.00	59,000.00	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	2,900,000.00	27,000.00	
รวม		22,842,000.00	22,842,000.00						17,313,690.54	5,528,309.46	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
8	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,275,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	1,275,000.00	-	
9	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	2,880,000.00	483,000.00	
รวม		5,158,430.00	4,638,000.00						4,155,000.00	483,000.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
10	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69		ตรวจรับ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2569 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		-	850,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		28,850,430.00	28,330,000.00						21,468,690.54	6,861,309.46	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติกู้เงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กู้เงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กู้เงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 3%		-	5,500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำ บ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 3%		-	2,900,000.00	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง ครั้งที่ 2		-	2,000,000.00	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 0.01%		-	5,000,000.00	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	3,995,014.87	504,985.13	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	24,370,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 4 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		7,944,519.35	16,425,480.65	
รวม		32,000,000.00	28,870,000.00						11,939,534.22	16,930,465.78	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติกู้เงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กู้เงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กู้เงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		บริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 ก.ย. 2569		-	1,429,600.00	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		รอยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ยื่นราคา		-	15,000,000.00	
รวม		16,429,600.00	16,429,600.00						-	16,429,600.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		63,829,600.00	60,699,600.00						11,939,534.22	48,760,065.78	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่าไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	15,920,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 0%		-	15,920,000.00	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	5,889,860.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	5,889,860.00	-	
3	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกการุณราษฎร์	488,000.00	488,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	485,800.00	2,200.00	
4	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	432,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	410,000.00	22,000.00	
5	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกเทศบาล	493,000.00	493,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	491,800.00	1,200.00	
6	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธรรมบูชา	489,000.00	489,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	460,000.00	29,000.00	
7	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธารา	378,000.00	378,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	355,200.00	22,800.00	
8	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกคัคคี	451,000.00	451,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	450,000.00	1,000.00	
9	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกวัดโพธิ์	473,000.00	473,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	431,700.00	41,300.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม	4,507,000.00	4,507,000.00	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	3,404,228.00	1,102,772.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 18	355,000.00	355,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		-	355,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกรมหลวงอนุวัติ	490,000.00	490,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		-	490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโศภนรัฐ ซอย 5	826,000.00	826,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		-	826,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาเก็บ	806,000.00	806,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		คณะกรรมการพิจารณาผล		-	806,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาปก	637,000.00	637,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		คณะกรรมการพิจารณาผล		-	637,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
รวม		33,645,000.00	32,634,860.00						12,378,588.00	20,256,272.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
16	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	486,850.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	486,850.00	-	
17	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	12,451,200.00	2,741,703.94	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	2,741,703.94	-	
18	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 (เผติมเดช)	1,266,000.00	1,266,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		เรียกผู้ชนะการเสนอราคา นามสัญญา นัดลงนามสัญญา วันที่ 11 พ.ค. 2569		-	1,266,000.00	
19	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ)	1,738,000.00	1,738,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการและกำหนด ราคากลาง		-	1,738,000.00	
20	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 (พิชชานันท์)	874,000.00	874,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		เสนอหนังสือเรียกผู้ชนะการ เสนอราคาลงนามสัญญา		-	874,000.00	
21	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสนามแบดมินตัน	900,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69		อยู่ระหว่างก่อสร้าง และส่งมอบงาน		-	900,000.00	
รวม		18,133,200.00	8,006,553.94						3,228,553.94	4,778,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนเมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
22	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	20,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการและ ราคากลาง		-	20,000,000.00	
23	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,715,590.33	284,409.67	
รวม		22,000,000.00	22,000,000.00						1,715,590.33	20,284,409.67	
รวมทุกยุทธศาสตร์		73,778,200.00	62,641,413.94						17,322,732.27	45,318,681.67	