



# รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย

และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำไตรมาสที่ 4/2565

[ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565]




# แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)




# แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)




แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565) และเดือนกันยายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ)



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 2565  
ระหว่างไตรมาสที่ 4/2564 และ ไตรมาสที่ 4/2565



ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 77.16  
 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) คิดเป็นร้อยละ 80.72  
 ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4/65 มากกว่า ไตรมาสที่ 4/64 คิดเป็นร้อยละ 3.56

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำไตรมาสที่ 4 /2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)

รายจ่ายประจำร้อยละ 100 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 100 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	147,178,140.00	38,363,800.00	21,470,850.00	5,749,142.32	100,518,269.25	57,803,678.43	64.77	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>142,595,140.00</b>	<b>34,917,400.00</b>	<b>18,289,250.00</b>	<b>3,347,642.32</b>	<b>100,087,169.25</b>	<b>55,788,478.43</b>	<b>64.96</b>	
	- งานบริหารทั่วไป	91,692,640.00	33,425,000.00	11,869,650.00	2,971,824.57	60,017,489.45	50,258,675.98		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,425,600.00	-	480,800.00	249,600.00	3,363,640.08	1,331,559.92		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	44,695,500.00	1,475,000.00	5,921,400.00	123,217.75	35,994,755.72	4,131,126.53		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	781,400.00	17,400.00	17,400.00	3,000.00	711,284.00	67,116.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>4,583,000.00</b>	<b>3,446,400.00</b>	<b>3,181,600.00</b>	<b>2,401,500.00</b>	<b>431,100.00</b>	<b>2,015,200.00</b>	<b>58.43</b>	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,583,000.00	1,899,700.00	3,181,600.00	1,929,000.00	400,600.00	971,500.00		สป./กองยุทธฯ
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	-	79,200.00	-	-	30,500.00	48,700.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	-	1,467,500.00	-	472,500.00	-	995,000.00		กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	31,190,900.00	4,831,500.00	731,500.00	532,520.00	26,215,803.62	8,542,576.38	75.79	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>31,190,900.00</b>	<b>651,500.00</b>	<b>731,500.00</b>	<b>532,520.00</b>	<b>23,447,803.62</b>	<b>7,130,576.38</b>	<b>77.08</b>	
	- งานเทศกิจ	9,547,900.00	180,000.00	230,000.00	26,420.00	8,480,476.00	991,004.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,015,400.00	40,000.00	70,000.00	17,100.00	11,177,817.67	4,790,482.33		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร	5,627,600.00	431,500.00	431,500.00	489,000.00	3,789,509.95	1,349,090.05		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	-	4,180,000.00	-	-	2,768,000.00	1,412,000.00	66.22	
	- งานเทศกิจ (ครุภัณฑ์)	-	1,800,000.00	-	-	1,786,000.00	14,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาฯ (ครุภัณฑ์)	-	990,000.00	-	-	982,000.00	8,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร (ครุภัณฑ์)	-	1,390,000.00	-	-	-	1,390,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
<b>3</b>	<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>315,289,580.00</b>	<b>7,645,000.00</b>	<b>15,577,136.00</b>	<b>8,854,546.00</b>	<b>272,715,246.44</b>	<b>25,787,651.56</b>	<b>91.61</b>	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>311,989,980.00</b>	<b>2,045,700.00</b>	<b>15,574,836.00</b>	<b>7,207,946.00</b>	<b>271,480,746.44</b>	<b>19,772,151.56</b>	<b>93.38</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,904,300.00	68,600.00	149,400.00	3,500.00	6,197,995.69	1,622,004.31		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	176,337,940.00	872,600.00	5,455,800.00	7,197,711.00	154,110,623.40	10,446,405.60		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	121,055,390.00	804,500.00	9,036,636.00	3,500.00	106,711,700.66	6,108,053.34		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,692,350.00	300,000.00	933,000.00	3,235.00	4,460,426.69	1,595,688.31		
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>3,299,600.00</b>	<b>5,599,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>1,646,600.00</b>	<b>1,234,500.00</b>	<b>6,015,500.00</b>	<b>32.38</b>	
	- งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	62,000.00	-	-	61,700.00	300.00		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	542,600.00	2,300.00	2,300.00	-	499,800.00	42,800.00		
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ที่ดินฯ)	-	5,535,000.00	-	-	-	5,535,000.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	2,757,000.00	-	-	1,646,600.00	673,000.00	437,400.00		
<b>4</b>	<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>68,513,160.00</b>	<b>1,782,050.00</b>	<b>4,688,510.00</b>	<b>417,062.60</b>	<b>59,716,506.39</b>	<b>5,473,131.01</b>	<b>91.66</b>	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>67,474,160.00</b>	<b>1,445,000.00</b>	<b>4,597,510.00</b>	<b>177,062.60</b>	<b>59,080,856.39</b>	<b>5,063,731.01</b>	<b>92.13</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,120,560.00	477,300.00	1,811,860.00	65,400.00	10,947,947.72	772,652.28		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,015,500.00	62,600.00	1,289,950.00	56,772.60	13,372,268.28	2,359,109.12		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,338,100.00	905,100.00	1,495,700.00	54,890.00	34,760,640.39	1,931,969.61		สำนักสาธารณสุขฯ



ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>1,039,000.00</b>	<b>337,050.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>635,650.00</b>	<b>409,400.00</b>	<b>68.14</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	183,800.00	-	-	183,400.00	400.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	1,039,000.00	153,250.00	91,000.00	240,000.00	452,250.00	409,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
<b>5</b>	<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>10,918,400.00</b>	<b>194,100.00</b>	<b>422,100.00</b>	<b>16,954.10</b>	<b>8,911,996.78</b>	<b>1,761,449.12</b>	<b>83.52</b>	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>10,918,400.00</b>	<b>194,100.00</b>	<b>422,100.00</b>	<b>16,954.10</b>	<b>8,911,996.78</b>	<b>1,761,449.12</b>	<b>83.52</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,725,200.00	44,100.00	-	2,104.10	4,644,537.29	122,658.61		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,193,200.00	150,000.00	422,100.00	14,850.00	4,267,459.49	1,638,790.51		กองสวัสดิการสังคม
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>6</b>	<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>198,414,730.00</b>	<b>52,635,200.00</b>	<b>25,281,500.00</b>	<b>39,418,182.62</b>	<b>152,865,535.31</b>	<b>33,484,712.07</b>	<b>85.17</b>	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>148,648,730.00</b>	<b>19,722,200.00</b>	<b>10,285,500.00</b>	<b>7,547,357.62</b>	<b>142,176,535.31</b>	<b>8,361,537.07</b>	<b>94.71</b>	
	- งานไฟฟ้าและประปา	2,301,490.00	1,460,000.00	-	-	3,682,090.11	79,399.89		สำนักงาน
	- งานสวนสาธารณะ	11,282,200.00	1,428,500.00	549,900.00	7,000.00	10,825,471.74	1,328,328.26		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	115,424,140.00	15,628,800.00	6,062,800.00	7,525,257.62	111,899,253.46	5,565,628.92		สข. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	19,640,900.00	1,204,900.00	3,672,800.00	15,100.00	15,769,720.00	1,388,180.00		สำนักงาน
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>49,766,000.00</b>	<b>32,913,000.00</b>	<b>14,996,000.00</b>	<b>31,870,825.00</b>	<b>10,689,000.00</b>	<b>25,123,175.00</b>	<b>62.88</b>	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ครุภัณฑ์)	26,533,000.00	8,200,000.00	11,233,000.00	4,825,825.00	10,689,000.00	7,985,175.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00		
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	23,233,000.00	5,950,000.00	-	27,045,000.00	-	2,138,000.00		
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	3,763,000.00	3,763,000.00	-	-	-		



ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,376,100.00	796,000.00	959,000.00	-	11,642,590.35	2,570,509.65	81.91	
	รายจ่ายประจำ	14,376,100.00	796,000.00	959,000.00	-	11,642,590.35	2,570,509.65	81.91	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,376,100.00	796,000.00	959,000.00	-	11,642,590.35	2,570,509.65		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	24,935,000.00	1,263,800.00	7,469,500.00	2,012,233.00	12,703,862.33	4,013,204.67	78.57	
	รายจ่ายประจำ	24,935,000.00	1,220,000.00	7,469,500.00	2,012,233.00	12,703,862.33	3,969,404.67	78.76	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,200.00	70,000.00	5,743,800.00	27,500.00	2,567,944.26	548,955.74		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	11,917,800.00	150,000.00	725,700.00	1,951,133.00	6,370,514.07	3,020,452.93		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,199,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	33,600.00	3,765,404.00	399,996.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-	
	- งานกีฬาและนันทนาการ (ครุภัณฑ์)	-	43,800.00				43,800.00		
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126,080,790.00	87,939,496.00	85,770,960.00	13,106,555.68	52,987,778.58	62,154,991.74	51.54	
	รายจ่ายประจำ	66,583,190.00	4,342,360.00	9,190,960.00	6,450,846.68	49,463,104.04	5,820,639.28	90.57	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,066,410.00	61,000.00	1,294,880.00	4,500.00	6,482,590.00	345,440.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	58,516,780.00	4,281,360.00	7,896,080.00	6,446,346.68	42,980,514.04	5,475,199.28		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	59,497,600.00	83,597,136.00	76,580,000.00	6,655,709.00	3,524,674.54	56,334,352.46	15.31	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ครุภัณฑ์)	-	79,200.00	-	-	-	79,200.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์)	937,600.00	17,465,800.00	5,120,000.00	6,655,709.00	2,566,490.00	4,061,201.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,560,000.00	66,052,136.00	71,460,000.00	-	958,184.54	52,193,951.46		สข./สป./สธ.

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
10	แผนงานการเกษตร	10,448,700.00	1,036,600.00	415,200.00	2,357,100.00	8,136,392.52	576,607.48	94.79	
	รายจ่ายประจำ	8,148,700.00	1,036,600.00	415,200.00	72,100.00	8,136,392.52	561,607.48	93.60	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	8,148,700.00	1,036,600.00	415,200.00	72,100.00	8,136,392.52	561,607.48		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,300,000.00	-	-	2,285,000.00	-	15,000.00	99.35	
	- งานส่งเสริมการเกษตร (ครุภัณฑ์)	2,300,000.00	-	-	2,285,000.00	-	15,000.00		สำนักช่าง
11	แผนงานการพาณิชย์	3,230,300.00	131,200.00	361,000.00	83,000.00	1,923,993.00	993,507.00	66.89	
	รายจ่ายประจำ	3,230,300.00	131,200.00	361,000.00	83,000.00	1,923,993.00	993,507.00	66.89	
	- งานตลาดสด	608,500.00	-	-	-	414,435.00	194,065.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,621,800.00	131,200.00	361,000.00	83,000.00	1,509,558.00	799,442.00		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	219,424,200.00	1,931,260.00	35,402,750.00	640,672.00	162,845,990.46	22,466,047.54	87.92	
	- รายจ่ายประจำ	219,424,200.00	1,931,260.00	35,402,750.00	640,672.00	162,845,990.46	22,466,047.54	87.92	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,170,000,000.00	198,550,006.00	198,550,006.00	73,187,968.32	871,183,965.03	225,628,066.65	80.72	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,049,514,800.00	68,433,320.00	103,699,106.00	28,088,334.32	851,901,040.49	134,259,639.19	86.76	
	รวมงบลงทุน	120,485,200.00	130,116,686.00	94,850,900.00	45,099,634.00	19,282,924.54	91,368,427.46	41.34	

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
		ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรร				ที่ได้ดำเนินการ (ไตรมาสที่ 4/2565)			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	97	27.79	669,702,550.00	30.06	66	18.91	309,032,490.00	13.87	65	18.62	305,032,490.00	13.69
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	12	3.44	784,300,000.00	35.21	10	2.87	10,800,000.00	0.48	10	2.87	10,800,000.00	0.48
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	1.43	136,500,000.00	6.13	3	0.86	900,000.00	0.04	3	0.86	900,000.00	0.04
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	135	38.68	266,899,010.00	11.98	113	32.38	169,407,100.00	7.60	93	26.65	165,086,100.00	7.41
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	67	19.20	182,019,200.00	8.17	47	13.47	141,049,050.00	6.33	34	9.74	134,569,050.00	6.04
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	33	9.46	188,184,000.00	8.45	22	6.30	3,648,000.00	0.16	14	4.01	2,358,000.00	0.11
รวมทั้งสิ้น		349	100.00	2,227,604,760.00	100.00	261	74.79	634,836,640.00	28.50	219	62.75	618,745,640.00	27.78

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 261 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 634,836,640 บาท (หกร้อยสามสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 247 โครงการ งบประมาณ 389,268,640 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	40	56,963,000.00	0.00	11	2,501,490.00	2,500,874.50	1	4,000,000.00	52	63,464,490.00	2,500,874.50
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	0	0.00	2	7,200,000.00	0.00	8	3,600,000.00	3,110,848.00	0	0.00	10	10,800,000.00	3,110,848.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00	0.00	3	900,000.00	562,317.60	0	0.00	3	900,000.00	562,317.60
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	16	1,839,000.00	1	500,000.00	0.00	92	164,586,100.00	155,290,783.36	4	2,482,000.00	113	169,407,100.00	155,290,783.36
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	4	790,000.00	2	5,535,000.00	0.00	32	129,034,050.00	98,781,535.82	9	5,690,000.00	47	141,049,050.00	98,781,535.82
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	8	1,290,000.00	1	250,000.00	0.00	13	2,108,000.00	1,114,513.50	0	0.00	22	3,648,000.00	1,114,513.50
รวม	28	3,919,000.00	46	70,448,000.00	0.00	159	302,729,640.00	261,360,872.78	14	12,172,000.00	247	389,268,640.00	261,360,872.78
คิดเป็นร้อยละ	11.34		18.62			64.37			5.67		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 220,568,000 บาท


ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครง	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ
	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00
รวม	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00		100.00			0.00			0.00		100.00		

3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 25,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครง	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ
	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	1	25,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	25,000,000.00	0.00
รวม	0	0.00	1	25,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	25,000,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00		100.00			0.00			0.00		100.00		
รวมทั้งสิ้น	28	3,919,000.00	60	316,016,000.00	0.00	159	302,729,640.00	261,360,872.78	14	12,172,000.00	261	634,836,640.00	261,360,872.78
คิดเป็นร้อยละ	10.73		22.99			60.92			5.36		100.00		


แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

จำนวนโครงการ



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565))



- ยังไม่ดำเนินการ
- ระหว่างดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จ
- ยกเลิก

สถานะการดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	10.73
ระหว่างดำเนินการ	22.99
ดำเนินการเสร็จ	60.92
ยกเลิก	5.36
<b>รวม</b>	<b>100.0</b>



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ข้างศูนย์ฮอนต้า	38,030.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	38,029.94	0.06	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก และซอยย่อย	783,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	782,991.76	8.24	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก ขวาแรก	97,830.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	97,822.61	7.39	✓	
4	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 หลังโรงซีอิ๊ว	79,240.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	79,234.57	5.43	✓	
5	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 หลังตลาดดอนนก	43,740.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	43,738.39	1.61	✓	
6	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชาธิปไตย 9/1	95,940.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	95,936.20	3.80	✓	
7	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ้อขุนทะเล 22	101,690.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	101,685.31	4.69	✓	
8	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)	61,820.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	61,819.25	0.75	✓	
9	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	81,600.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	81,598.20	1.80	✓	
10	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ให้อาคารวิสตู ซอยโกเตง ตำบลวัดประตู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	918,600.00	ต.ค.-ธ.ค.64			✓	918,018.27	581.73	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	200,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65			✓	200,000.00	-	✓	
12	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียน เทพมิตรศึกษา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	มิ.ย.65-พ.ค.66		ยกเลิกโครงการ			4,000,000.00		
13	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,500,000.00	มิ.ย.-ธ.ค.65		รายงานผลการพิจารณา e-bidding (กันเงิน)		-	1,500,000.00	✓	
14	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถิ (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,763,000.00	มิ.ย.-ธ.ค.65		ขออนุมัติจ้าง (กันเงิน)		-	3,763,000.00	✓	
15	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	349,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กันเงิน		-	349,000.00	✓	
16	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	370,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กันเงิน		-	370,000.00	✓	
17	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	542,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กันเงิน		-	542,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	218,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กั้นเงิน		-	218,000.00	✓	
19	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	143,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กั้นเงิน		-	143,000.00	✓	
20	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	333,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กั้นเงิน		-	333,000.00	✓	
21	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	51,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กั้นเงิน		-	51,000.00	✓	
22	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	222,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กั้นเงิน		-	222,000.00	✓	
23	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	99,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กั้นเงิน		-	99,000.00	✓	
24	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	365,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กั้นเงิน		-	365,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
25	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนบ้านดอน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	978,000.00	ก.ย.65-ม.ค.66		กักเงิน		-	978,000.00	✓	
26	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนตันโพธิ์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	965,000.00	ก.ย.65-ม.ค.66		กักเงิน		-	965,000.00	✓	
27	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนศรีดาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,737,000.00	ก.ย.65-ม.ค.66		กักเงิน		-	1,737,000.00	✓	
28	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสรีไท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	915,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กักเงิน		-	915,000.00	✓	
29	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,100,000.00	ก.ย.65-มี.ค.66		กักเงิน		-	2,100,000.00	✓	
30	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ศรีเกษม ซอย 20 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กักเงิน		-	746,000.00	✓	
31	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 50/1 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กักเงิน		-	439,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
32	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 31 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กักเงิน		-	433,000.00	✓	
33	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กักเงิน		-	697,000.00	✓	
34	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 16 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กักเงิน		-	112,000.00	✓	
35	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 18 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กักเงิน		-	218,000.00	✓	
36	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กักเงิน		-	504,000.00	✓	
37	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กักเงิน		-	241,000.00	✓	
38	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กักเงิน		-	694,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
39	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กั้นเงิน		-	631,000.00	✓	
40	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กั้นเงิน		-	571,000.00	✓	
41	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กั้นเงิน		-	592,000.00	✓	
42	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 8/1 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กั้นเงิน		-	800,000.00	✓	
43	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		กั้นเงิน		-	770,000.00	✓	
44	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		กั้นเงิน		-	1,710,000.00	✓	
45	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		กั้นเงิน		-	1,300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
46	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		กั้นเงิน		-	1,050,000.00	✓	
47	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		กั้นเงิน		-	3,200,000.00	✓	
48	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		กั้นเงิน		-	2,600,000.00	✓	
49	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		กั้นเงิน		-	1,600,000.00	✓	
50	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		กั้นเงิน		-	4,600,000.00	✓	
51	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตประปา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		กั้นเงิน		-	3,805,000.00	✓	
52	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		กั้นเงิน		-	15,000,000.00	✓	
รวม			63,464,490.00					2,500,874.50	60,963,615.50		
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>											
53	กองสวัสดิการฯ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65			✓	118,868.00	31,132.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
54	สำนักปลัดฯ	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	400,000.00	พ.ค.-ก.ย.65			✓	395,720.00	4,280.00	✓	
55	สำนักปลัดฯ	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดิศปีใหม่	500,000.00	ต.ค.64-ก.พ.65			✓	493,800.00	6,200.00	✓	
56	สำนักปลัดฯ	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	467,910.00	32,090.00	✓	
57	สำนักปลัดฯ	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	284,200.00	15,800.00	✓	
58	สำนักปลัดฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	76,350.00	173,650.00	✓	
59	สำนักปลัดฯ	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.65			✓	490,000.00	210,000.00	✓	
60	สำนักปลัดฯ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	784,000.00	16,000.00	✓	
61	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	มิ.ย.65-ก.ย.66		รายงานผลการพิจารณา e-bidding (กันเงิน)		-	6,800,000.00	✓	
62	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรีตาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	400,000.00	มิ.ย.65-มี.ค.66		ทำหนังสือเชิญ ผู้ประกอบการยื่น ข้อเสนอ (ฝ่ายพัสดุ) (กันเงิน)		-	400,000.00	✓	
รวม			10,800,000.00					3,110,848.00	7,689,152.00		
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>											
63	สำนักช่าง	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ บึงขุนทะเล	400,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65			✓	329,000.00	71,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
64	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	พ.ย.64.-ก.ย.65			✓	129,745.00	170,255.00	✓	
65	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.-ก.ย.65			✓	103,572.60	96,427.40	✓	
รวม			900,000.00					562,317.60	337,682.40		
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>											
66	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65	✓			-	50,000.00		✓
67	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	พ.ค.-65	✓			-	50,000.00		✓
68	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	มี.ค.-65	✓			-	50,000.00		✓
69	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ	200,000.00	เม.ย.-ส.ค.65			✓	169,880.00	30,120.00	✓	
70	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกกรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65			✓	174,895.00	25,105.00	✓	
71	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65			✓	191,000.00	9,000.00	✓	
72	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65			✓	171,200.00	28,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
73	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	30,000.00	66,000.00	✓	
74	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	เม.ย.-ส.ค.65			✓	1,140,427.00	60,873.00	✓	
75	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	250,355.00	149,645.00	✓	
76	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	เม.ย.-ส.ค.65			✓	636,780.00	63,220.00	✓	
77	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	122,402.00	77,598.00	✓	
78	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมด้านสุขภาพอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	150,000.00	เม.ย.-ส.ค.65			✓	145,470.00	4,530.00	✓	
79	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ แม่เหล็กแห่งสยาม	200,000.00	มี.ค.-ก.ย.65			✓	163,450.00	36,550.00	✓	
80	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65			✓	54,800.00	2,200.00	✓	
81	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	800,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	800,000.00		✓
82	กองสวัสดิการฯ	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	11,400.00	188,600.00	✓	
83	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	พ.ย.64-มิ.ย.65	✓			-	20,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
84	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	35,915.00	64,085.00	✓	
85	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	50,000.00	ก.พ.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00		✓
86	กองสวัสดิการฯ	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	พ.ค.-ส.ค.65			✓	26,100.00	53,900.00	✓	
87	กองสวัสดิการฯ	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์พระราชา	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	153,130.00	46,870.00	✓	
88	กองสวัสดิการฯ	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	พ.ย.64-ก.ค.65			✓	51,698.75	18,301.25	✓	
89	กองสวัสดิการฯ	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	10,000.00	-	✓	
90	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	380,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	332,140.00	47,860.00	✓	
91	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00		✓
92	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	-	50,000.00	✓	
93	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,360,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65			✓	644,250.00	715,750.00	✓	
94	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	1,168,620.00	131,380.00	✓	
95	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.65	✓			-	20,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
96	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	71,690.00	28,310.00	✓	
97	กองสวัสดิการฯ	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	200,000.00		✓
98	กองสวัสดิการฯ	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารใน ยุคปัจจุบัน	29,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	29,000.00		✓
99	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการตนเอง ตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการจัดการ ทรัพยากรในชุมชน	100,000.00	ต.ค.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
100	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง	20,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	20,000.00		✓
101	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	120,000.00	-	✓	
102	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและพันท์ผ้าบาติก/ ชุมชนตาปี	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	95,000.00	-	✓	
103	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	85,000.00	-	✓	
104	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนหาดตายวง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
105	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม (ผ้าพันคอ ,เสื้อ,ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
106	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ ชุมชนบ้างบางทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
107	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุ้งแม่น้ำ-หอยขม ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
108	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธิ์วาฬ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
109	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน/ชุมชน ตลาดใหม่-ดอนนาก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
110	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัว/เกษตร อินทรีย์ตามศาสตร์พระราช/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
111	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนคลองฉนาก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
112	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำลูกแปงและผลิตภัณฑ์ แปรรูป (ข้าวหมาก, หัวเชื้อหมักสุรา, หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
113	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเยื่อตกปลา ด้วยน้ำยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	75,000.00	-	✓	
114	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและเครื่องดื่ม (ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
115	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางหลา	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	86,000.00	-	✓	
116	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
117	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนกาญจนวิถีสรวมใจ	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	85,000.00	-	✓	
118	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารที่บ้าน และน้ำพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	56,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	56,000.00	-	✓	
119	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
120	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมและเบเกอรี่/ ชุมชนไทยสมุทร	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	73,000.00	-	✓	
121	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนเปี่ยมสุข	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	65,000.00	-	✓	
122	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัธยม/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	53,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	53,000.00	-	✓	
123	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชน ร.25พัน 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
124	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนโพหวาย	107,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	107,000.00	-	✓	
125	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน บางกุ้ง 2	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	86,000.00	-	✓	
126	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ ชุมชนหลังคั้ง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
127	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	60,000.00	-	✓	
128	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและ ของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1	58,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	58,000.00	-	✓	
129	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/ชุมชน มณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
130	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหาร พื้นบ้าน/ชุมชนวัดท่าทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
131	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าแฮนด์เมด/ ชุมชนเพชรวิลล่า	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
132	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
133	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเสรีไท	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
134	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตภัณฑ์กระจูด (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
135	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และ ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	77,000.00	-	✓	
136	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
137	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ ชุมชนศรีธานี	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	75,000.00	-	✓	
138	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
139	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน/ ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
140	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน/ ชุมชนลูกเสือการุณราชูร์	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
141	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าและหมวกปักเกิด/ ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
142	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
143	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
144	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน/ชุมชน กรมทหารราบที่ 25	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
145	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อมัดย้อม/ชุมชน วังเพชร	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
146	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ/ ชุมชนหน้าค่าย อส.	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	65,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
147	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
148	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	140,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	140,000.00	-	✓	
149	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและ แปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
150	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ ชุมชนในถ้ำ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
151	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
152	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
153	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเข้าและ ขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
154	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ ชุมชนเคหะชุมชน	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
155	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าเอนกประสงค์ (ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
156	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูป/ ชุมชนมะขามเตี้ย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
157	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม/ ชุมชนทุ่งน้อย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
158	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้/ ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
159	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
160	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ ถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
161	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริศุข	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
162	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากูบ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
163	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนวิถีสวรรค์	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
164	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธิ์วาส	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
165	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	330,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65			✓	94,120.00	235,880.00	✓	
166	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ งจัดโครงการ			500,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
167	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอาคารธาราบ้ำบัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	721,525.61	78,474.39	✓	
168	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการติดตั้งวางท่อประปา อาคารธาราบ้ำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	660,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	659,690.00	310.00	✓	
169	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการจังหวัดดำเนินการร่วมกับมูลนิธิหมาในซอย (Soidog)			200,000.00		
170	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	160,000.00	239,800.00	✓	
171	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการสถานการณ์โควิดจึงไม่ได้ออกสำรวจสุนัขในพื้นที่			80,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
172	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	118,948,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	116,501,700.00	2,447,100.00	✓	
173	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	22,767,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	21,093,800.00	1,673,400.00	✓	
174	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลาง)	456,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	416,000.00	40,000.00	✓	
175	กองสวัสดิการฯ	โครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	4,015,000.00	มี.ค.-ก.ย.65			✓	1,333,345.00	2,681,655.00	✓	
176	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	3,600,000.00	-		
177	สำนักช่าง	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	มิ.ย.65-ม.ค.66		ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ (ฝ่ายพัสดุ) (กันเงิน)		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
178	สำนักสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างอาคารบริการสาธารณสุข (งานสัตวแพทย์ งานบริการรักษาความสะอาด) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,702,000.00	ม.ค.-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ		1,702,000.00			
รวม			169,407,100.00				155,290,783.36	14,116,316.64			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
179	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	1,100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	1,019,430.00	80,570.00	✓	
180	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	150,000.00	✓	
181	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	600,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	600,000.00	✓	
182	สำนักการศึกษา	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	581,695.00	318,305.00	✓	
183	สำนักการศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	1,438,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65			✓	1,416,979.00	21,021.00	✓	
184	สำนักการศึกษา	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	ม.ค.64-ส.ค.65			✓	26,065.00	273,935.00	✓	
185	สำนักการศึกษา	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65			✓	248,785.00	151,215.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	สำนักงานการศึกษา	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนานักแข่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		ยกเลิกโครงการ กรมฯ และหน่วยงาน ต่าง ๆ ไม่จัดให้มีการ สอบแข่งขัน		300,000.00			
187	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	49,769,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	38,121,548.99	11,648,251.01	✓	
188	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	33,485,250.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	24,649,327.43	8,835,922.57	✓	
189	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	มี.ค.-พ.ค.65			✓	78,072.00	1,928.00	✓	
190	สำนักงานการศึกษา	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65			✓	74,393.00	25,607.00	✓	
191	สำนักงานการศึกษา	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.65			✓	29,935.00	70,065.00	✓	
192	สำนักงานการศึกษา	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,841,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	12,926,069.00	915,331.00	✓	
193	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,323,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	919,800.00	403,200.00	✓	
194	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,789,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	1,330,350.00	458,850.00	✓	
195	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	659,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	562,800.00	96,600.00	✓	
196	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	403,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	385,350.00	17,850.00	✓	
197	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,020,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	874,650.00	145,950.00	✓	
198	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,117,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	1,040,550.00	76,650.00	✓	
199	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,869,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	1,434,300.00	434,700.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
200	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	7,232,400.00	117,600.00	✓	
201	สำนักงานการศึกษา	โครงการให้การศึกษาคู่ต่อด้านยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ		-	100,000.00		
202	สำนักงานการศึกษา	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	มิ.ย.65		ยกเลิกโครงการ		-	80,000.00		
203	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ		-	50,000.00		
204	สำนักงานการศึกษา	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.65		ยกเลิกโครงการ		-	30,000.00		
205	สำนักงานการศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	พ.ค.65		ยกเลิกโครงการ		-	80,000.00		
206	สำนักงานการศึกษา	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	มี.ค.65		ยกเลิกโครงการ		-	50,000.00		
207	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65			✓	612,512.00	87,488.00	✓	
208	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	297,392.00	2,608.00	✓	
209	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมุฑิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	ก.ย.-ต.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
210	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ก.ย.-ต.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
211	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม	400,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65			✓	355,000.00	45,000.00		✓
212	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65, ส.ค.-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ		-	5,000,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
213	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	0.00	ธ.ค.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ ประกาศงดจัดโครงการ		-			
214	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000.00	พ.ค.-ก.ค.65			✓	420,165.00	79,835.00	✓	
215	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	198,180.00	1,820.00	✓	
216	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	156,030.00	343,970.00	✓	
217	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	-	500,000.00	✓	
218	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	238,000.00	ธ.ค.64-ม.ค.65			✓	188,154.00	49,846.00	✓	
219	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	มี.ค.-เม.ย.65			✓	647,754.00	2,246.00	✓	
220	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	6,700,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,730,593.40	4,969,406.60	✓	
221	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,100,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,023,256.00	76,744.00	✓	
222	สำนักงานการศึกษา	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	30,000.00		✓
223	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	10,000.00	ม.ค.-ก.ค.65	✓			-	10,000.00		✓
224	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,700,000.00	มิ.ย.65-พ.ค.66		กั้นเงิน		-	2,700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
225	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพฤษภา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,835,000.00	มี.ย.65-พ.ค.66		กักเงิน		-	2,835,000.00	✓	
รวม			141,049,050.00					98,781,535.82	42,267,514.18		
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>											
226	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00		✓
227	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่อง ในวันเทศบาล	80,000.00	เม.ย.-65				14,050.00	65,950.00	✓	
228	สำนักปลัดฯ	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65				27,900.00	372,100.00	✓	
229	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-65				9,600.00	400.00	✓	
230	สำนักปลัดฯ	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65				-	40,000.00	✓	
231	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล	80,000.00	ม.ค.-ก.ย.65				64,000.00	16,000.00	✓	
232	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	มี.ย.-ก.ย.65				50,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
233	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	600,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	556,900.00	43,100.00	✓	
234	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	237,067.00	162,933.00	✓	
235	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	45,437.50	24,562.50	✓	
236	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00		✓
237	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00		✓
238	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			ผู้รับจ้างดำเนินงานตาม สัญญา (กันเงิน)	-	250,000.00	✓	
239	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อ สร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบายการ พัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	17,800.00	30,200.00	✓	
240	กองสารสนเทศฯ	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	300,000.00		✓
241	กองสารสนเทศฯ	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00		✓
242	สำนักคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65			✓	24,000.00	176,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
243	สำนักปลัดฯ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	-	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	-		✓
244	สำนักช่าง	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง	100,000.00	พ.ย.64-ก.พ.65				65,134.00	34,866.00	✓	
245	สำนักปลัดฯ	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	10,000.00		✓
246	สำนักปลัดฯ	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	80,000.00		✓
247	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65				2,625.00	27,375.00	✓	
รวม			3,648,000.00					1,114,513.50	2,533,486.50		
รวมทุกยุทธศาสตร์			389,268,640.00					261,360,872.78	127,907,767.22		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	6,500,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	9,000,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	6,200,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนก้านหิน	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	3,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	1,100,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	3,500,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	2,600,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ถ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	1,800,000.00	✓	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	950,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	900,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		จัดทำ TOR		-	67,468,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		จัดทำ TOR		-	114,990,000.00		✓
รวม		220,568,000.00					-	220,568,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		220,568,000.00					-	220,568,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		ขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมธนารักษ์		-	25,000,000.00	✓	
รวม		25,000,000.00					-	25,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,000,000.00					-	25,000,000.00		



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ยกเลิกโครงการ		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1	23,160,000.00		53	150,978,000.00	125,041,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	125,041,262.94
รวม	-	-	1	23,160,000.00	-	53	150,978,000.00	125,041,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	125,041,262.94
คิดเป็นร้อยละ	0.00		1.79			94.64			3.57		100.00		
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2	8,961,000.00	-	23	60,548,000.00	49,323,323.37	2	5,116,000.00	27	74,625,000.00	49,323,323.37
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	-	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85
รวม	-	-	2	8,961,000.00	-	26	68,771,100.00	56,750,216.22	2	5,116,000.00	30	82,848,100.00	56,750,216.22
คิดเป็นร้อยละ	0.00		6.67			86.67			6.67		100.00		
3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	17	26,461,000.00	-	14	26,282,000.00	21,796,615.00	17	14,521,000.00	48	67,264,000.00	21,796,615.00
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50
รวม	-	-	17	26,461,000.00	-	15	55,922,000.00	47,886,593.50	17	14,521,000.00	49	96,904,000.00	47,886,593.50
คิดเป็นร้อยละ	0.00		34.69			30.61			34.69		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,150,000.00	2,518,278.00	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63			✓	2,518,278.00	631,722.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉากหัวแหลมพัฒนา	2,500,000.00	2,225,000.00	7 ก.ย. 62	5 ธ.ค. 62			✓	2,225,000.00	275,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	5,656,449.83	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,656,449.83	1,043,550.17
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเป็ยมสุข)	7,060,000.00	5,679,282.60	18 มิ.ย. 62	13 ต.ค. 62			✓	5,679,282.60	1,380,717.40
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	5,985,000.00	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,985,000.00	1,615,000.00
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	5,193,374.51	25 มิ.ย. 62	22 ต.ค. 62			✓	5,193,374.51	776,625.49
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	1,496,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,496,000.00	204,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง (ชุมชนฝั่งบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	11,940,000.00	17 เม.ย. 63	22 พ.ย. 63			✓	11,940,000.00	3,060,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	1,396,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,396,000.00	304,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย. 62	2 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ซ้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	445,000.00	11 พ.ค. 62	24 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	5,000.00

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนโฉลกรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,100,000.00	1,100,000.00	10 ส.ค. 62	23 พ.ย. 62			✓	1,100,000.00	-
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	866,795.00	5 มิ.ย. 62	2 ก.ย. 62			✓	866,795.00	333,205.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรซอยเฟื่องฟ้า แยกขวา 1 (บ้านครุฑหิน)	1,150,000.00	845,000.00	12 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63			✓	845,000.00	305,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม	1,430,000.00	1,200,000.00	22 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63			✓	1,200,000.00	230,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	1,750,000.00	18 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63			✓	1,750,000.00	550,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	2,200,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	5,960,000.00	23 ม.ค. 63	5 ก.ค. 63			✓	5,960,000.00	260,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนคอนนค 29 แยก ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	1,023,000.00	1 เม.ย. 63	29 มิ.ย. 63			✓	1,023,000.00	177,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	1,140,000.00	27 ก.ย. 62	25 ธ.ค. 62			✓	1,140,000.00	210,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	1,280,000.00	12 ก.ย. 62	25 พ.ย. 62			✓	1,280,000.00	320,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนพ่อบุญทะเล 8	1,120,000.00	900,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	900,000.00	220,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	1,190,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	1,190,000.00	297,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	1,390,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,390,000.00	370,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนโฉลกรัฐ 28	4,200,000.00	3,500,000.00	21 ส.ค. 63	17 ม.ค. 64			✓	3,500,000.00	700,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	863,900.00	6 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63			✓	863,900.00	136,100.00

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารถนนตอนนค 29 แยก ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	700,000.00	12 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62			✓	700,000.00	130,000.00
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารถนนตอนนค 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	5,938,978.00	16 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 63			✓	5,938,978.00	61,022.00
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชูร์)	650,000.00	523,805.00	22 ก.พ. 63	15 เม.ย. 63			✓	523,805.00	126,195.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพหวาย)	1,810,000.00	1,350,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,350,000.00	460,000.00
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจาร ถนนโฉลกรัฐ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	1,478,000.00	29 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63			✓	1,478,000.00	122,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	1,165,000.00	8 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63			✓	1,165,000.00	310,000.00
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารถนนสุราษฎร์ เทคโนโลยี ซ้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	1,690,000.00	22 เม.ย. 63	20 ก.ค. 63			✓	1,690,000.00	445,000.00
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุ้ง	23,160,000.00	13,555,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64		กำลังก่อสร้าง		-	23,160,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารถนนศรีเกษม ซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	2,920,000.00	14 ก.พ. 63	2 ก.ค. 63			✓	2,920,000.00	836,000.00
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารถนนยางงาม 7	1,600,000.00	1,565,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	1,565,000.00	35,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 13	5,500,000.00	4,445,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64			✓	4,445,000.00	1,055,000.00
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารถนนกาญจนวิถึ 12	3,000,000.00	2,400,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	2,400,000.00	600,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคดิ่ง)	2,000,000.00	1,718,000.00	24 ก.ย. 63	22 ม.ค. 64			✓	1,718,000.00	282,000.00
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม 6 (ชุมชนในลิก)	850,000.00	530,000.00	6 มิ.ย. 63	4 ส.ค. 63			✓	530,000.00	320,000.00
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม 21 (ชุมชนทุ่งน้อย)	1,400,000.00	1,200,500.00	27 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63			✓	1,200,500.00	199,500.00
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,900,000.00					ยกเลิกโครงการ			2,900,000.00
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนการุณราชฎร์ 30 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,000,000.00	2,357,900.00	1 ต.ค. 63	28 ม.ค. 64			✓	2,357,900.00	642,100.00
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนการุณราชฎร์ 32 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	2,500,000.00	2,200,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	2,200,000.00	300,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 5	3,000,000.00	2,800,000.00	21 ก.ค. 63	17 พ.ย. 63			✓	2,800,000.00	200,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 6	1,500,000.00	965,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ก.ย. 63			✓	965,000.00	535,000.00
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 7	1,800,000.00	1,584,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ต.ค. 63			✓	1,584,000.00	216,000.00
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 10	1,300,000.00	880,000.00	10 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	880,000.00	420,000.00
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล ซอย 12	1,600,000.00	1,359,000.00	17 มิ.ย. 63	30 ส.ค. 63			✓	1,359,000.00	241,000.00
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์ฝีกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	4,500,000.00					ยกเลิกโครงการ			4,500,000.00
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนลูกเสือ 11	1,400,000.00	1,036,000.00	21 ก.ค. 63	18 ต.ค. 63			✓	1,036,000.00	364,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ข้างอุใหญ่การช่าง	1,100,000.00	787,000.00	4 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63			✓	787,000.00	313,000.00
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนด้านหลังศาล เจ้ากวงซิว (ชุมชนในลึก)	490,000.00	475,000.00	29 ส.ค. 63	27 ต.ค. 63			✓	475,000.00	15,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอยแสง อรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง)	4,900,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	800,000.00
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประจักษ์รัฐเชื่อมต่อ ถนนกาญจนาวิถี 37	9,500,000.00	8,360,000.00	10 ก.ย. 63	8 มี.ค. 64			✓	8,360,000.00	1,140,000.00
56	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 3 โครงการ)	590,000.00	425,000.00	22 ก.ย. 63	20 พ.ย. 63			✓	425,000.00	165,000.00
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>181,538,000.00</b>	<b>138,596,262.94</b>						<b>125,041,262.94</b>	<b>56,496,737.06</b>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565))

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องที่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)	2,880,000.00	2,476,439.37	17 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 63			✓	2,476,439.37	403,560.63
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราชกูร์ 5 (ชุมชนในลีก)	4,500,000.00	4,450,000.00	15 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64			✓	4,450,000.00	50,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)	4,050,000.00	3,190,000.00	9 มิ.ย. 63	21 ต.ค. 63			✓	3,190,000.00	860,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)	3,090,000.00	2,630,000.00	17 มิ.ย. 63	29 ก.ย. 63			✓	2,630,000.00	460,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลีก)	5,120,000.00	3,906,537.00	27 มิ.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	3,906,537.00	1,213,463.00
6	โครงการขยายเขตประปา จำนวน 8 โครงการ	1,800,000.00	704,000.00	29 ก.ย. 63	27 ธ.ค. 63			✓	704,000.00	1,096,000.00
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)	60,000.00					<b>ยกเลิกโครงการ</b>			60,000.00
8	โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700,000.00	4,690,000.00	28 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63			✓	4,690,000.00	10,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านนวมล (ชุมชนบางกุ้ง 1)	3,100,000.00						✓	2,549,000.00	551,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จำกัด) (ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	1,299,000.00	903,900.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	903,900.00	395,100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565))

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนผู้กั้น (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 (ชุมชนตลาดล่าง)	1,141,000.00	837,000.00	13 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	837,000.00	304,000.00
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียงเมือง 4	2,063,000.00					รอสำนักงานที่ดิน เข้าดำเนินการ ตรวจสอบแนวเขต		-	2,063,000.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	6,898,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	6,898,000.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	2,990,000.00	2,350,000.00					✓	2,350,000.00	640,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 (ชุมชนโพหวาย)	1,036,000.00	742,200.00	18 พ.ค. 64	16 ก.ค. 64			✓	742,200.00	293,800.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	2,470,000.00						✓	2,050,000.00	420,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	5,056,000.00					ยกเลิกโครงการ			5,056,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนถั่ว 10 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	4,626,000.00	3,880,000.00	24 ก.ย. 64	20 ก.พ. 65			✓	3,880,000.00	746,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้าน คุณรัชนี้	1,375,000.00	913,300.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	913,300.00	461,700.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 2	5,200,000.00	3,910,000.00					✓	3,910,000.00	1,290,000.00



รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565))

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 3 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,790,000.00	1,775,000.00					✓	1,775,000.00	15,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,169,000.00	865,000.00					✓	865,000.00	304,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย	1,085,000.00	980,000.00					✓	980,000.00	105,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล)	2,300,000.00	1,712,000.00					✓	1,712,000.00	588,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนศาลากลาง)	584,000.00	481,000.00					✓	481,000.00	103,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)	2,523,000.00	2,245,000.00					✓	1,964,947.00	558,053.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 (ชุมชนวัดกลางใหม่)	1,720,000.00	1,363,000.00	5 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64			✓	1,363,000.00	357,000.00
รวม		74,625,000.00	45,004,376.37						49,323,323.37	25,301,676.63
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
28	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแถมวิทยา) เดิม	2,616,100.00	2,510,000.00	23 มี.ย. 64	18 ม.ค. 65			✓	2,510,000.00	106,100.00
รวม		2,616,100.00	2,510,000.00						2,510,000.00	106,100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565))

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนผู้ก่องหน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
29	โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	4,137,000.00	3,455,000.00	17 ก.ย. 64	15 มี.ค. 65			✓	3,455,000.00	682,000.00
30	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	1,470,000.00	1,461,892.85	24 ก.พ. 64	23 มิ.ย. 64			✓	1,461,892.85	8,107.15
รวม		5,607,000.00	4,916,892.85						4,916,892.85	690,107.15
รวมทุกยุทธศาสตร์		82,848,100.00	52,431,269.22						56,750,216.22	26,097,883.78

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน แสงอรุณเชื่อมต่อกถนนศรีเกษม	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	497,500.00	202,500.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1	3,100,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	2,200,000.00	900,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ลูกเสือ 9	987,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64			✓	436,315.00	550,685.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00	ก.พ.-เม.ย.64			✓	2,363,200.00	726,800.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ชนเกษม 36	3,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.64			✓	2,880,000.00	120,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	699,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปทุมพร 4	1,989,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	1,610,000.00	379,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3	3,289,000.00	ม.ค.-พ.ค.64			✓	3,250,000.00	39,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน โฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอหิไลเต้อ	3,000,000.00	ม.ค.-เม.ย.64			✓	2,500,000.00	500,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูรัด)	1,600,000.00	ก.พ.-พ.ค.64			✓	906,000.00	694,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ซอยร่วมพัฒนา	4,500,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64			✓	4,283,700.00	216,300.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ดอนนกะ 39	1,290,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		<b>ยกเลิกโครงการ</b>			1,290,000.00		
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน อำเภอ 7/1	179,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	170,500.00	8,500.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เสียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	1,640,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,050,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	990,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สวนถั่ว 6	150,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		<b>ยกเลิกโครงการ</b>			150,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	1,438,000.00		✓
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,760,000.00		✓
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปากน้ำ 8/1	458,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			458,000.00		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี 4	1,683,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,683,000.00		
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	305,000.00		✓
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสวดยถึงถนนยาง งามซอย 7	1,860,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,860,000.00		
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปทุมพร 5	300,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	255,800.00	44,200.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6	550,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			550,000.00		
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	730,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			730,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตอนนก 37	1,400,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ		1,400,000.00			
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	460,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน กาญจนวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1	1,230,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,230,000.00		
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	170,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน พ่อขุนทะเล 15/5	1,520,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,520,000.00		
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	270,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	234,100.00	35,900.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน อำเภอ 8	910,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			910,000.00		
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลียงเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	1,240,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	304,000.00		✓
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3	278,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	209,500.00	68,500.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	516,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			516,000.00		
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน กาญจนวิถี 35/2	210,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			210,000.00		
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	360,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			360,000.00		
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	3,330,000.00		✓
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	554,000.00		✓
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	5,700,000.00		✓
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	316,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียยเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	3,100,000.00		✓
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 13	627,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			627,000.00		
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3/1	247,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			247,000.00		
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปทุมพร 6/2	780,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			780,000.00		
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียยเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	1,405,000.00		✓
รวม		67,264,000.00					21,796,615.00	45,467,385.00		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
49	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)	29,640,000.00	ส.ค. 64-ก.ย.65			✓	26,089,978.50	3,550,021.50	✓	
รวม		29,640,000.00					26,089,978.50	3,550,021.50		
รวมทุกยุทธศาสตร์		96,904,000.00					47,886,593.50	49,017,406.50		



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้  
ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,925,800 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	3	9,768,000.00	8,762,359.00	-	-	3	9,768,000.00	8,762,359.00
2. ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	2	3,520,000.00	2,022,500.00	-	-	2	3,520,000.00	2,022,500.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น	-	-	2	991,500.00	-	1	342,000.00	342,000.00	-	-	3	1,333,500.00	342,000.00
4. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	-	-	1	25,000,000.00	-	2	304,300.00	304,300.00	-	-	3	25,304,300.00	304,300.00
รวม	-	-	3	25,991,500.00	-	8	13,934,300.00	11,431,159.00	-	-	11	39,925,800.00	11,431,159.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00		27.27			72.73			0.00		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>									
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ บริเวณสวนศรีตาปี	1,770,000.00	1,770,000.00			✓	882,500.00	887,500.00
2	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ	3,495,000.00	3,495,000.00			✓	3,485,000.00	10,000.00
3	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนท่าโรงช้าง	4,503,000.00	4,503,000.00			✓	4,394,859.00	108,141.00
<b>รวม</b>			<b>9,768,000.00</b>	<b>9,768,000.00</b>				<b>8,762,359.00</b>	<b>1,005,641.00</b>
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>									
4	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	528,000.00	525,000.00			✓	525,000.00	-
5	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	3,000,000.00	2,995,000.00			✓	1,497,500.00	1,497,500.00
<b>รวม</b>			<b>3,528,000.00</b>	<b>3,520,000.00</b>				<b>2,022,500.00</b>	<b>1,497,500.00</b>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</b>									
6	สำนักการศึกษา	โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		พัสดุส่งคืน ไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
7	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียน จตุรงกช โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธารวาส)	342,000.00	342,000.00			✓	342,000.00	-
8	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00		พัสดุดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง		-	855,000.00
		รวม	1,333,500.00	1,333,500.00				342,000.00	991,500.00
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>									
9	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	247,000.00			✓	247,000.00	-
10	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารตลาด เทศบาล 2 (ตลาดเกษตร 2)	60,000.00	57,300.00			✓	57,300.00	-

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		ส่งบันทึกให้งาน พัสดุกลางฯ ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบฯ (กันเงิน)			25,000,000.00
รวม			25,360,000.00	25,304,300.00				304,300.00	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์			39,989,500.00	39,925,800.00				11,431,159.00	28,494,641.00