

[ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569]



รายงานติดตาม ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ



2
1
5
6
9



รวบรวมโดย :

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



คำนำ




ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป





สารบัญ



หน้า 1	แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
หน้า 2	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
หน้า 9	แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
หน้า 10	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
หน้า 11	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
หน้า 40	สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
หน้า 45	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำปีเดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2569)



- งบลงทุน
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 0.09**
- รายจ่ายประจำ
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 36.73**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2569)

รายจ่ายประจำร้อยละ 55 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 45 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 50 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	166,604,500.00	2,625,122.00	1,694,122.00	9,026,673.55	47,292,398.58	111,216,427.87	28.23	
	รายจ่ายประจำ	166,604,500.00	2,625,122.00	1,694,122.00	9,026,673.55	47,292,398.58	111,216,427.87	28.23	
	- งานบริหารทั่วไป	103,470,700.00	1,575,122.00	1,444,122.00	5,511,240.44	26,701,676.70	71,388,782.86		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,313,600.00	-	-	18,075.00	1,354,456.00	2,941,069.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	57,910,600.00	1,050,000.00	250,000.00	3,452,358.11	19,019,722.88	36,238,519.01		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	909,600.00	-	-	45,000.00	216,543.00	648,057.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,130,650.00	300,000.00	-	1,171,212.60	9,507,232.13	26,752,205.27	25.40	
	รายจ่ายประจำ	31,160,650.00	300,000.00	-	1,171,212.60	9,507,232.13	20,782,205.27	30.22	
	- งานเทศกิจ	11,174,850.00	-	-	350,053.50	3,741,917.09	7,082,879.41		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,353,000.00	-	-	92,369.80	4,289,920.54	10,970,709.66		
	- งานจราจร	4,632,800.00	300,000.00	-	728,789.30	1,475,394.50	2,728,616.20		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00	-	
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00		
3	แผนงานการศึกษา	355,701,370.00	1,531,800.00	1,501,800.00	10,573,749.98	136,323,991.18	208,833,628.84	38.32	
	รายจ่ายประจำ	353,622,550.00	1,531,800.00	1,501,800.00	9,835,749.98	136,241,791.18	207,575,008.84	38.52	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,986,600.00	-	-	52,021.65	3,201,551.27	4,733,027.08		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	199,946,150.00	1,531,800.00	1,501,800.00	8,208,737.86	76,733,907.04	115,033,505.10		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	139,429,000.00	-	-	1,495,704.19	54,561,026.54	83,372,269.27		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,260,800.00	-	-	79,286.28	1,745,306.33	4,436,207.39		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,078,820.00	-	-	738,000.00	82,200.00	1,258,620.00	3.95	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ครุภัณฑ์)	535,800.00	-	-	-	75,600.00	460,200.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	1,543,020.00	-	-	738,000.00	6,600.00	798,420.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,599,440.00	259,000.00	334,000.00	1,498,237.31	25,569,486.67	39,456,716.02	38.44	
	รายจ่ายประจำ	66,599,440.00	259,000.00	334,000.00	1,498,237.31	25,569,486.67	39,456,716.02	38.44	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,968,810.00	30,000.00	72,000.00	342,230.00	3,410,704.36	5,173,875.64		สำนักสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,902,930.00	202,000.00	160,000.00	928,307.31	7,772,713.31	10,243,909.38		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,727,700.00	27,000.00	102,000.00	227,700.00	14,386,069.00	24,038,931.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,597,580.00	-	120,000.00	277,092.24	4,676,886.71	6,523,601.05	40.75	
	รายจ่ายประจำ	11,597,580.00	-	120,000.00	277,092.24	4,676,886.71	6,523,601.05	40.75	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,745,000.00	-	-	14,737.24	1,852,601.90	2,877,660.86		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,852,580.00	-	120,000.00	262,355.00	2,824,284.81	3,645,940.19		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	152,489,740.00	4,967,041.00	974,855.00	12,034,946.38	59,642,568.25	84,804,411.37	38.11	
	รายจ่ายประจำ	140,689,740.00	4,731,200.00	974,855.00	12,034,946.38	59,606,068.25	72,805,070.37	41.27	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,089,000.00	-	-	-	1,087,112.51	1,887.49		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,384,900.00	942,000.00	-	354,756.48	4,799,270.29	6,172,873.23		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	113,353,640.00	1,654,000.00	359,475.00	10,926,573.25	47,211,392.81	56,510,198.94		สข. / สร.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	15,862,200.00	2,135,200.00	615,380.00	753,616.65	6,508,292.64	10,120,110.71		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	11,800,000.00	235,841.00	-	-	36,500.00	11,999,341.00	0.30	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	11,800,000.00	-	-	-	-	11,800,000.00		สข. / สร.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	-	235,841.00	-	-	36,500.00	199,341.00		
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,163,000.00	-	80,000.00	1,324,375.00	6,236,342.07	11,522,282.93	32.68	
	รายจ่ายประจำ	19,163,000.00	-	80,000.00	1,324,375.00	6,236,342.07	11,522,282.93	32.68	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,483,000.00	-	-	118,250.00	2,119,000.00	5,245,750.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,680,000.00	-	80,000.00	1,206,125.00	4,117,342.07	6,276,532.93		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30,740,100.00	2,504,000.00	934,000.00	405,095.89	12,269,579.46	19,635,424.65	37.97	
	รายจ่ายประจำ	30,740,100.00	2,504,000.00	934,000.00	405,095.89	12,269,579.46	19,635,424.65	37.97	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	12,642,100.00	1,500,000.00	30,000.00	267,394.89	6,525,469.06	7,319,236.05		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,626,900.00	-	400,000.00	12,895.00	3,892,429.78	8,321,575.22		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,471,100.00	1,004,000.00	504,000.00	124,806.00	1,851,680.62	3,994,613.38		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	189,766,940.00	3,033,000.00	7,831,586.00	11,614,207.08	22,738,324.56	150,615,822.36	12.29	
	รายจ่ายประจำ	64,859,540.00	3,033,000.00	1,485,745.00	2,646,179.08	22,738,324.56	41,022,291.36	34.24	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	9,209,140.00	60,000.00	60,000.00	127,183.36	3,720,549.87	5,361,406.77		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	55,650,400.00	2,973,000.00	1,425,745.00	2,518,995.72	19,017,774.69	35,660,884.59		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	124,907,400.00	-	6,345,841.00	8,968,028.00	-	109,593,531.00	-	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	7,679,000.00	-	-	3,338,900.00	-	4,340,100.00		
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	117,228,400.00	-	6,345,841.00	5,629,128.00	-	105,253,431.00		
10	แผนงานการเกษตร	5,723,300.00	300,000.00	393,600.00	196,453.60	2,030,030.25	3,403,216.15	36.06	
	รายจ่ายประจำ	5,723,300.00	300,000.00	393,600.00	196,453.60	2,030,030.25	3,403,216.15	36.06	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	5,723,300.00	300,000.00	393,600.00	196,453.60	2,030,030.25	3,403,216.15		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,732,580.00	195,000.00	120,000.00	75,045.30	947,996.89	2,784,537.81	24.90	
	รายจ่ายประจำ	3,382,580.00	195,000.00	120,000.00	75,045.30	947,996.89	2,434,537.81	27.42	
	- งานตลาดสด	637,300.00	-	-	28,400.00	203,450.00	405,450.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,745,280.00	195,000.00	120,000.00	46,645.30	744,546.89	2,029,087.81		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00		
12	แผนงานงบกลาง	340,750,800.00	-	1,731,000.00	314,573.00	128,650,374.91	210,054,852.09	37.95	
	รายจ่ายประจำ	340,750,800.00	-	1,731,000.00	314,573.00	128,650,374.91	210,054,852.09	37.95	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,380,000,000.00	15,714,963.00	15,714,963.00	48,511,661.93	455,885,211.66	875,603,126.41	33.04	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,234,893,780.00	15,479,122.00	9,369,122.00	38,805,633.93	455,766,511.66	746,431,634.41	36.73	
	รวมงบลงทุน	145,106,220.00	235,841.00	6,345,841.00	9,706,028.00	118,700.00	129,171,492.00	0.09	

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภท



ผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน



ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 6.61 ของงบประมาณทั้งหมด
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด
- การเบิกจ่ายงบลงทุน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ร้อยละ **34.10** ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 74 โครงการ

ร้อยละ **49.31** อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 107 โครงการ


ร้อยละ **16.13** ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 35 โครงการ

ร้อยละ **0.46** ยกเลิก
จำนวน 1 โครงการ

โครงการทั้งหมด : 217 โครงการ




สถานะการดำเนินโครงการ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยนับ : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี




แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีทั้งหมด 217 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 314,300,900 บาท (สามร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 216 โครงการ งบประมาณ 294,500,900 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43	100,732,000.00	1,087,112.50	-	-	-	42	96,004,000.00	1,087,112.50	1	4,728,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	4,510,000.00	1,509,000.00	1	500,000.00	500,000.00	4	3,700,000.00	1,009,000.00	2	310,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	650,000.00	157,635.00	-	-	-	3	650,000.00	157,635.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	24,532,800.00	7,374,705.00	65	5,778,700.00	5,444,870.00	24	17,236,400.00	1,929,835.00	17	1,517,700.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	162,766,100.00	60,522,979.20	8	4,131,000.00	3,860,925.75	25	147,500,100.00	56,662,053.45	14	11,135,000.00	1	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	9	1,310,000.00	17,385.00	-	-	-	8	1,260,000.00	17,385.00	1	50,000.00	-	-
รวม	216	294,500,900.00	70,668,816.70	74	10,409,700.00	9,805,795.75	106	266,350,500.00	60,863,020.95	35	17,740,700.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			34.26			49.08			16.20		0.46

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 19,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
รวม	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	217	314,300,900.00	70,668,816.70	74	10,409,700.00	9,805,795.75	107	286,150,500.00	60,863,020.95	35	17,740,700.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			34.10			49.31			16.13		0.46

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 9 แยกซ้าย 1	537,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ทางเว็บไซต์		-	537,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 9 แยกซ้าย 2	568,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ทางเว็บไซต์		-	568,000.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 15	3,867,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ทางเว็บไซต์		-	3,867,000.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 32	2,337,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ทางเว็บไซต์		-	2,337,000.00	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม	7,701,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ทางเว็บไซต์		-	7,701,000.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 27	886,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ทางเว็บไซต์		-	886,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ Sta 0+325-2+200 แยกวัดโพธิ์ - ตลาดเกษตร 2	9,033,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ทดสอบวัสดุ		-	9,033,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 6	1,688,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ทางเว็บไซต์		-	1,688,000.00	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียงเมือง ซอย 13/3	585,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ทางเว็บไซต์		-	585,000.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดธรรมบูชา	287,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ทดสอบวัสดุ		-	287,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 10	155,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ทางเว็บไซต์		-	155,000.00	
12	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ซอย 2	1,202,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้าง		-	1,202,000.00	
13	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองกรูด	2,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำราคากลาง		-	2,000,000.00	
14	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกุ้ง	5,500,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		ขอความเห็นชอบ สภาเทศบาลฯ แก่ไข คำชี้แจงงบประมาณ		-	5,500,000.00	
15	โครงการปรับปรุงพื้นลานทางเดินบริเวณสะพานริศ	350,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		รอลงนามสัญญาจ้าง		-	350,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	2,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา		-	2,200,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 20	7,258,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	7,258,000.00	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 25	1,622,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,622,000.00	
19	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 25/1	1,024,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,024,000.00	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมืองแยกขวา 1	719,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	719,000.00	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 ซอย 8	1,020,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,020,000.00	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนค่ายอ.ส. 2	4,189,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ขออนุมัติจ้างสอบเขต ที่ดิน		-	4,189,000.00	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนข้างโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี แยกขวา 1	2,724,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,724,000.00	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 29	2,932,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,932,000.00	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 39 ซอย 2	1,069,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,069,000.00	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโรงน้ำแข็ง (บางอิฐ)	2,194,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,194,000.00	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางกุ้ง 1 หน้าหมู่บ้านปาร์คเรสซิเดนซ์	4,728,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	4,728,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 1 (พวงทิพย์)	2,216,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,216,000.00	
29	โครงการปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนในเขตเทศบาล	8,185,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		ประกาศราคา e-bidding		-	8,185,000.00	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13	4,100,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	4,100,000.00	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 11	3,174,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	3,174,000.00	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/5	2,226,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,226,000.00	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบึงพ้อขุนทะเล (โรงเรียนนานาชาติ - สะพานข้ามคลองท่ากูบ)	4,327,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	4,327,000.00	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 37	2,900,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,900,000.00	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลี้ยวเมือง 4	1,144,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,144,000.00	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยมายเทอเรส	702,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	702,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตอนนง 11 (ข้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว)	1,400,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,400,000.00	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนบางใหญ่ 4	894,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	894,000.00	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 2/1 เชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก 7	803,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		802,948.30	51.70	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยตรงข้าม ซอยบุญช่วย 10	28,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		27,412.30	587.70	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยกาญจนาวิถี 28/1	90,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		89,384.60	615.40	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนทางขึ้นเขาท่าเพชร	117,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		116,730.60	269.40	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยปากน้ำ 1/1	51,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		50,636.70	363.30	
รวม		100,732,000.00	-	-						1,087,112.50	99,644,887.50	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเคาท์ดาวน/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	500,000.00	-	
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขั้นตอนตรจรับพัสดุ		-	400,000.00	
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้าทุกวัน เสาร์		9,000.00	291,000.00	
47	โครงการยื่นหัวเสา มหาสงกรานต์	500,000.00	1,000,000.00	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		กระบวนการ e-bidding กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 13 มี.ค. 2569		-	1,500,000.00	
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดกิจกรรมภายใน ปีงบประมาณ		1,000,000.00	500,000.00	
49	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	300,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
50	โครงการเทศกาลดนตรี	500,000.00	-	490,000.00	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	10,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		4,000,000.00	1,000,000	490,000						1,509,000.00	3,001,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
51	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการเฝ้าระวัง คุณภาพอากาศ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และตรวจคุณภาพน้ำ ประจำไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2569		-	200,000.00	
52	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดอบรมแกนนำเยาวชน ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2569		111,435.00	88,565.00	
53	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		46,200.00	203,800.00	
รวม		650,000.00	-	-						157,635	492,365.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
54	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน	250,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	250,000.00	
55	โครงการบุคคลต้นแบบในชุมชน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	206,700.00	93,300.00	
56	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะทำงานชุมชน	1,600,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรการบริหารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมระหว่างวันที่ 19-25 ก.พ. 2569 ณ โรงแรมวังใต้, จ.นครปฐม จ.เชียงใหม่ จ.กำแพงเพชร และ กรุงเทพฯ		1,159,725.00	440,275.00	
57	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน		-	50,000.00	
58	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 ก.ย. 69		กำหนดจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวันที่ 7 มี.ค. 2569 ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี		-	300,000.00	
59	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	20,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
60	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	780,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69		รับสมัคร กลุ่มเป้าหมายและ ประสานสถานที่ศึกษา ดูงาน		-	780,000.00	
61	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดา ที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	
62	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพ น่ายาล้างมือ กลุ่มแกนนำสตรี เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2569 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 9 (ห้องประชุมเล็ก) อยู่ระหว่างรายงานผลการ จัดฝึกอบรม		13,535.00	56,465.00	
63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 การสร้างแบรนด์และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2569 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ (ห้องประชุมเล็ก) ชั้น 9 อยู่ระหว่างรายงานผล การจัดกิจกรรม		6,550.00	13,450.00	
64	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	406,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้งาน โปรแกรมการจัดการ ฐานข้อมูลกองทุนฯ เดือน พ.ค. 2569		343,225.00	62,775.00	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระถางปิ่นสุช ปลูกผักสวนครัว / ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมเครื่องมือประมง / ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป่าผ้าปาเต๊ะและผ้าทั่วไป / ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,400.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,400.00	-	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป่าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ / ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าพิมพ์ไม้ Eco Print / ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกะหรี่ปั๊ป / ชุมชนเมตตารธรรม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมชั้น ขนมวัน) / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนเสรีโท	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ไล่หมุหยอง ไล่ถั่วดำ ไล่ใบเตย ไล่เผือก ไล่ฝอยทอง ไล่ลูกเกด ไล่มะพร้าวอ่อน / ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูล หน้าต่าง ๆ / ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวหมูฝอย หมูหวาน หมูทุบ / ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแบบแห้ง แบบเปียก และปลาต้ม / ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเดคูพางบนตะกร้า กระจูด / ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำถั่วกรอบแก้วเคลือบ หลากรสชาติ / ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริก / ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริกและ เครื่องแกงปักษ์ใต้ / ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำน้ำยาล้างจานและ น้ำยาล้างผ้า / ชุมชนเพชรวิไลสำ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผัดไทยและซอสปรุง ผัดไทยสำเร็จรูป / ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้าพิมพ์ใบไม้ Eco Print / ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้าพิมพ์ใบไม้ / ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะบนผืนผ้า Marbling art / ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสร้อยลูกปัดมโนราห์ / ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	25,700.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	25,700.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดผักและสลัดผลไม้ / ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดโรลปูอัด ไส้กรอก ทูน่า น้ำสลัด น้ำสลัดงา ซีซ่า มายองเนส แชนวิสใส่ปูอัด / ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้ออัตลักษณ์ชุมชน (ต่อเนื่อง 2568) / ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกและ กระเป๋าเดคูพาจ / ชุมชนลูกเสือ-การ์ณราษฎร์	25,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	25,000.00	-	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกจาก หมูทุบ หมูฝอย / ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุดแตงเดี่ยว ปลาตุ๋น / ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมัดเดี่ยวและการทำไข่เค็ม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมฝอย / ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหอยจ้อ / ชุมชนฝั่งบางไปไม้	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนกาญจนวิถีสวีตใจ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทานแฟนซี / ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์ / ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารอีสาน ลาบ น้ำตก คอหมูย่าง หมูแดดเดียว / ชุมชนในลิก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย (ต่อเนื่องปี 2568) / ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนโบราณ / ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร / ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง (อวนปลา) / ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ / ชุมชนร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Marbling Art / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์กระเป่า ลายผ้าบาติก / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์ผ้าปาเต๊ะ / ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางข้าว / ชุมชนวัดโพธิาวาส	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป่าจักสานเคคูพาง / ชุมชนไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป่าจักสานเคคูพาง / ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ข้าวเหนียวหมุย / ชุมชนหน้าศาลากลาง	24,600.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	24,600.00	-	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจูด / ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ / ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า ด้วยเส้นพลาสติก / ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพของอาชีพ / ชุมชนราษฎร์บำรุง-คอนนง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเรซินในวันว่าง / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะตลาดใหม่ / ชุมชนตลาดใหม่-คอนนง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเสด็จเทศบาล / ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
130	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ส.ค. 69		ประชุมคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2568 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลฯ ชั้น 9		2,100.00	17,900.00	
131	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69			✓	416,260.00	83,740.00	
132	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	80,000.00	
133	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	1 เม.ย. 69	✓			-	50,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
134	โครงการเสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	80,000.00	
135	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	844,400.00	-	-	1 ต.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	758,990.00	85,410.00	
136	โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้สูงอายุ	152,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	152,000.00	
137	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปรุงอาหาร คาวหวานสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 23-25 ก.พ. 2569 ณ ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ		49,000.00	151,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
138	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2569 ณ ภัตตาคารปิ๊อบอาย วิกาวดี อยู่ระหว่างรายงานผลการฝึกอบรม		16,000.00	34,000.00	
139	โครงการบริการรับยื่นยื่นสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	10,000.00	
140	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 มี.ค. 69		จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพ		12,000.00	18,000.00	
141	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการเมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	300,000.00	
142	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย □	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	100,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
143	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	230,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69		ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร อปพร.ใหม่		-	230,000.00	
144	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,374,300.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,359,000.00	15,300.00	
145	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปีประชุมแกนนำสุขภาพชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง		31,200.00	62,400.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
146	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
147	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 เม.ย. 69		กำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค. 2569		-	200,000.00	
148	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	198,425.00	1,575.00	
149	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		45,500.00	11,500.00	
150	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	745,495.00	54,505.00	
151	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	150,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี และจำหน่ายสินค้า ทุกวันอาทิตย์		-	150,000.00	
152	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดออกตรวจดูน้ำ ดื่มหยอดเหรียญในเขต เทศบาลฯ เมื่อวันที่ 2-13 ก.พ. 2569		62,000.00	338,000.00	
153	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาขาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69		จัดอบรม ระหว่าง เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. 2569		-	200,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
154	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทุกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
155	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในเขตเทศบาล		-	80,000.00	
156	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รอบที่ 1		94,500.00	305,300.00	
157	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์ จรจัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รอบที่ 2		94,500.00	205,500.00	
158	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	5,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		รอราคากลางเพื่อ ประกาศ e-bidding		-	5,000,000.00	
159	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	6,300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ผู้ประกอบการเข้ายื่น ข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก		-	6,300,000.00	
รวม		24,532,800.00	-	-						7,374,705.00	17,158,095.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
160	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	330,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		210,450.00	119,550.00	
161	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	380,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	378,303.00	1,697.00	
162	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	550,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69		กำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 16 มี.ค.- 10 เม.ย. 2569		15,102.00	534,898.00	
163	โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาการและวิชาชีพ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคใต้ และ ระดับประเทศ	1,350,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		เตรียมการแข่งขัน ทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลเพื่อคัดเลือก เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาคใต้		-	1,350,000.00	
164	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 ส.ค. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	250,000.00	
165	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อวัสดุปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2568		109,482.00	790,518.00	
166	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69			✓	843,881.00	156,119.00	
167	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	43,011,200.00	-	151,800.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหักผลส่งให้ สถานศึกษา ไตรมาส 2, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานนอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย		20,059,101.00	22,800,299.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
168	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	52,535,100.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนี้เทศก์ เบิกหักผลส่งให้ สถานศึกษา ไตรมาส 2, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย		20,944,497.45	31,590,602.55	
169	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านบางใหญ่	1,333,200.00	4,400.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		666,600.00	671,000.00	
170	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านโพหวาย	1,843,600.00	13,200.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		921,800.00	935,000.00	
171	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสันติสุข	576,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		268,800.00	307,200.00	
172	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสุขน	523,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,900.00	261,900.00	
173	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดกลางใหม่	1,117,600.00	8,800.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		558,800.00	567,600.00	
174	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,364,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		682,000.00	682,000.00	
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,518,000.00	125,400.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		759,000.00	884,400.00	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี	8,140,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		4,034,800.00	4,105,200.00	
177	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,737,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย, งานโรงเรียน บริหารสัญญา		-	13,737,600.00	
178	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	150,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
179	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69			✓	89,050.00	20,950.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
180	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	100,000.00	
181	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69			✓	57,310.00	2,690.00	
182	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	80,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
183	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	50,000.00	
184	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	90,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69		จัดโครงการ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2569 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม		-	90,000.00	
185	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	200,000.00	
186	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดกิจกรรมตามโรงเรียน ในเขตเทศบาล		9,050.00	70,950.00	
187	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ส.ค. 69		จัดทำหลักเกณฑ์		-	700,000.00	
188	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	1,500,000.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหว่าง วันที่ 17-31 ม.ค. 2569 ณ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม		5,926,271.00	573,729.00	
189	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
190	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	800,000.00	
191	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตาม หนังสือเชิญ		25,000.00	175,000.00	
192	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตาม หนังสือเชิญ		-	300,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
193	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
194	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	300,000.00	
195	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	3,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	3,000,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
196	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	700,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	700,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
197	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ม.ค. 69			✓	249,855.00	145.00	
198	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	650,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
199	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2568 ระหว่าง วันที่ 4-12 ต.ค. 2568 - เตรียมการจัดงาน ประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2569		1,209,400.00	5,790,600.00	
200	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	-	300,000.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	1,475,501.75	24,498.25	
201	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	5,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
202	อุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	400,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
203	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	100,000.00	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิกุศลศรัทธา แจ้งยกเลิกเนื่องจาก อยู่ในช่วงการก่อสร้าง อาคารอนุสรณ์ประสงค์ หลังใหม่ ทำให้ไม่สะดวกใน การใช้สถานที่จัดงาน เทศกาลถือศีลกินเจ		-	-	
204	อุดหนุนมูลนิธิมหิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68			✓	100,000.00	-	
205	โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกพร้อมกำแพงกันดิน	3,350,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติจัดจ้าง		-	3,350,000.00	
206	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	4,500,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
207	โครงการศึกษาดูงาน "รวมพลัง แห่งความภักดี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	731,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ธ.ค. 68			✓	667,025.00	63,975.00	
รวม		161,666,100.00	1,651,800.00	551,800.00						60,522,979.20	102,243,120.80	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
208	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69		ขออนุมัติโครงการ		-	10,000.00	
209	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	50,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
210	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผน การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2568 - แก้ไข ครั้งที่ 3/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2569		2,660.00	47,340.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีผู้ด้อยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
211	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2569 - เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2568 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2568		-	250,000.00	
212	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ณ เดือน ก.พ. 2569 - ประชุมคณะกรรมการ ติดตามฯ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2569 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9		1,225.00	28,775.00	
213	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		-	250,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
214	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง		13,500.00	86,500.00	
215	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69		ประสานวิทยากร, สถานที่อบรม และจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ		-	80,000.00	
216	โครงการก่อสร้างเสารงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	490,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง		-	490,000.00	
รวม		1,310,000.00	-	-						17,385.00	1,292,615.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		292,890,900.00	2,651,800.00	1,041,800.00						70,668,816.70	223,832,083.30	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.3

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	19,800,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		รายงานผล การพิจารณาผล การประกวดราคา		-	19,800,000.00	
รวม		19,800,000.00						-	19,800,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		19,800,000.00						-	19,800,000.00	



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 205,790,000 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 34,768,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	34,768,000.00	17,879,589.00	6	19,477,000.00	17,879,589.00	3	15,291,000.00	-	-	-	-	-
รวม	9	34,768,000.00	17,879,589.00	6	19,477,000.00	17,879,589.00	3	15,291,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			66.67			33.33			0.00		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 171,022,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	171,022,000.00	4,345,715.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	9	166,008,000.00	-	-	-	-	-
รวม	16	171,022,000.00	4,345,715.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	9	166,008,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			43.75			56.25			0.00		0.00

รวม	25	205,790,000.00	22,225,304.54	13	24,491,000.00	22,225,304.54	12	181,299,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			52.00			48.00			0.00		0.00

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 60%		-	8,905,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	2,000,000.00	-	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	2,023,589.00	304,411.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	7,250,000.00	820,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	3,490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	602,000.00	147,000.00	
7	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 55%		-	2,896,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67			✓	2,804,000.00	16,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	3,200,000.00	310,000.00	
รวม		34,768,000.00						17,879,589.00	16,888,411.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,768,000.00						17,879,589.00	16,888,411.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางจร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	6,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		ขออนุมัติราคากลาง		-	5,930,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางจร ถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำเอกสารขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		-	426,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	500,000.00	222,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางจร ถนนปากน้ำจากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขตเทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	47,666,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียยเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	187,262.00	15,738.00	
7	โครงการปรับปรุงฝิวจรางจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบคอสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	164,000.00	36,000.00	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำเอกสารขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		-	166,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	113,757.54	1,242.46	
10	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	113,287.00	1,713.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจรางจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนพอขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	470,707.00	56,293.00	
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	2,796,702.00	335,298.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		ขอความเห็นชอบราคากลาง		-	820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
15	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2		-	30,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 3		-	10,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
รวม		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	
รวมทุกยุทธศาสตร์		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีทั้งหมด 41 โครงการ
กันเงินงบประมาณ 151,671,013.94 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันหนึ่งพันสามบาทเก้าสิบลีตี่สตางค์) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่กันเงิน 28,330,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	22,842,000.00	17,313,690.54	4	18,624,000.00	17,313,690.54	2	4,218,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	4,638,000.00	4,155,000.00	2	4,638,000.00	4,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	9	28,330,000.00	21,468,690.54	6	23,262,000.00	21,468,690.54	3	5,068,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			66.67			33.33			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ กันเงินงบประมาณ 60,699,600 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	28,870,000.00	7,796,634.22	1	4,500,000.00	3,995,014.87	1	24,370,000.00	3,801,619.35	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	2	16,429,600.00	-	-	-	-	2	16,429,600.00	-	-	-	-	-
รวม	8	60,699,600.00	7,796,634.22	1	4,500,000.00	3,995,014.87	7	56,199,600.00	3,801,619.35	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			12.50			87.50			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ กันเงินงบประมาณ 62,641,413.94 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	32,634,860.00	12,378,588.00	9	13,600,860.00	12,378,588.00	6	19,034,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	8,006,553.94	3,228,553.94	2	3,228,553.94	3,228,553.94	4	4,778,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	22,000,000.00	1,715,590.33	-	-	-	2	22,000,000.00	1,715,590.33	-	-	-	-
รวม	23	62,641,413.94	17,322,732.27	11	16,829,413.94	15,607,141.94	12	45,812,000.00	1,715,590.33	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			47.83			52.17		0.00		0.00	
รวม	40	151,671,013.94	46,588,057.03	18	44,591,413.94	41,070,847.35	22	107,079,600.00	5,517,209.68	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			45.00			55.00		0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตอนนค จากสี่แยกถนนมัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	8,663,054.54	436,945.46	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตอนนค 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	2,341,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	1,877,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,440,000.00	538,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้าน ศุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	3,750,636.00	249,364.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยกขวา 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	560,000.00	59,000.00	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	2,900,000.00	27,000.00	
รวม		22,842,000.00	22,842,000.00						17,313,690.54	5,528,309.46	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
8	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,275,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	1,275,000.00	-	
9	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	2,880,000.00	483,000.00	
รวม		5,158,430.00	4,638,000.00						4,155,000.00	483,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
10	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบให้ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินงานตามสัญญา หลังจากสิ้นสุดงานกาชาด		-	850,000.00	
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		28,850,430.00	28,330,000.00						21,468,690.54	6,861,309.46	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติกัเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1 กัเงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กัเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 1%		-	5,500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินลาดันตลาดันน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		รายงานผลการพิจารณาผล การประกวดราคา		-	2,900,000.00	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำประกาศประกวดราคา		-	2,000,000.00	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		ระยะเวลาอุทธรณ์		-	5,000,000.00	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	3,995,014.87	504,985.13	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	24,370,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		3,801,619.35	20,568,380.65	
รวม		32,000,000.00	28,870,000.00						7,796,634.22	21,073,365.78	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนภูมิิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 ก.ย. 2569		-	1,429,600.00	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุญาตใช้ที่ดิน		-	15,000,000.00	
รวม		16,429,600.00	16,429,600.00						-	16,429,600.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		63,829,600.00	60,699,600.00						7,796,634.22	52,902,965.78	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	15,920,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		รอเรียกทำสัญญา		-	15,920,000.00	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	5,889,860.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	5,889,860.00	-	
3	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราษฎร์	488,000.00	488,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	485,800.00	2,200.00	
4	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	432,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	410,000.00	22,000.00	
5	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกเทศบาล	493,000.00	493,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	491,800.00	1,200.00	
6	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกธรรมบูชา	489,000.00	489,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	460,000.00	29,000.00	
7	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยก ธารา	378,000.00	378,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	355,200.00	22,800.00	
8	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกคัคคี	451,000.00	451,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	450,000.00	1,000.00	
9	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	473,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	431,700.00	41,300.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม	4,507,000.00	4,507,000.00	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	3,404,228.00	1,102,772.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 18	355,000.00	355,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา อยู่ระหว่างทดสอบวัสดุ		-	355,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกรมหลวงอนุวัติ	490,000.00	490,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา อยู่ระหว่างทดสอบวัสดุ		-	490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 5	826,000.00	826,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา อยู่ระหว่างทดสอบวัสดุ		-	826,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาเก็บ	806,000.00	806,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้าง		-	806,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาปก	637,000.00	637,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้าง		-	637,000.00	
รวม		33,645,000.00	32,634,860.00						12,378,588.00	20,256,272.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
16	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	486,850.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	486,850.00	-	
17	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	12,451,200.00	2,741,703.94	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	2,741,703.94	-	
18	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 (เมดิคเดซ)	1,266,000.00	1,266,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		กรรมการพิจารณาผล		-	1,266,000.00	
19	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ)	1,738,000.00	1,738,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ประกาศ e-bidding กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 5 มี.ค. 2569		-	1,738,000.00	
20	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 (พิชชานันท์)	874,000.00	874,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		กรรมการพิจารณาผล		-	874,000.00	
21	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสนามแบดมินตัน	900,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง		-	900,000.00	
รวม		18,133,200.00	8,006,553.94						3,228,553.94	4,778,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
22	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	20,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการและ ราคากลาง		-	20,000,000.00	
23	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 100% อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		1,715,590.33	284,409.67	
รวม		22,000,000.00	22,000,000.00						1,715,590.33	20,284,409.67	
รวมทุกยุทธศาสตร์		73,778,200.00	62,641,413.94						17,322,732.27	45,318,681.67	